

Muhoksen työväentalon piha/paikoitusalueen saneeraus**Loppuraportti****Vuosi 2012****Hankkeen suunnittelu/toimenpide lupien hakeminen****23.1.2013****Rahoitushakemus JoMMa ry:lle (nykyinen Oulun Seudun Leader ry)****5.6.2013****Tarjouspyyntö neljältä urakoitsijalta, Destia oy, Kuljetuspolar oy, Maanliike ky ja Veljekset Toivanen oy. Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta, joista urakoitsijaksi valittiin hinnaltaan halvin. (Destia oy)****1.7.2013****Urakkasopimus allekirjoitettiin ja samalla hyväksyttiin kilpailutuksen jälkeen pyydetty hankkeen valaistuksen ja siihen liittyvien muiden sähkötöiden osalta kustannusvaikutukseksi 8 500€ kokonaisurakka hinnaksi muodostui 152 140€.****22.7.2013****Töiden aloitus, sadevesijärjestelmien purkuputkiston asennus/maamassojen poistoa.****24.7.2013****Ensimmäinen lasku 7 600€, sisällys, urakkasopimus allekirjoitettu, rakennusajan vakuus luovutettu tilaajalle ja työt kohteessa aloitettu.****29.7.2013****Toinen lasku 25 000€, sisällys, pihan maaleikkaukset oli pääosin tehty.****20.8.2013****Kolmas ja neljäs lasku 54 326€, sisällys, kuivatusputkistot oli pääosin rakennettu ja suodatinkerros oli pääosin tehty.****9.9.2013****Viides lasku 27 999,99€, sisällys, kantava kerros oli pääosin tehty.****16.9.2013****Kuudes lasku 22 089,99€, sisällys, päällystyöt oli tehty.****27.9.2013****Vastaanottotarkastus, urakkasuorituksen todettiin olevan sopimuksen mukainen, vähäisiä viimeistelyitä lukuun ottamatta urakkaan kuuluvien töiden voitiin katsoa valmistuneen 15.9.2013****30.9.2013****Seitsämäs lasku 15 528,02€, sisällys, urakka oli kokonaisuudessaan valmis.**

11.11.2013

Rakennusvalvonnan loppukatselmus tehty.

Yhteenveto:

Hankkeen toteutus ja urakointi tapahtui muutoin suunnitelmien mukaisesti, ns. painikämpän puoleisella alueella asfaltin rajauksen tarkennuksella huomioitiin tulevaisuudessa rakennettava jätekatos, tarkistuksesta aiheutunut kustannusvaikutus oli 404,02€ joten sovittu urakkasumma ylittyi tuolla summalla.

Muhos 28.11.2013



Veli Paasimaa Muhoksen Vasemmisto ry