



Hankkeen nimi		Hankkeen numero	
Ahmaksen kalevalakylä		4721	
Hankkeen diaarinumero			
3968/3510-2002			
Hankkeen toteuttaja		Yhteyshenkilö	
Ahmaksen Kyläseura		Martti Lähtevänoja	
Lähiosoite		Puhelin	Fax
Rantalehdontie 3		08-5424330	
Postinumero	Postitoimipaikka	Sähköposti	
91660	Ahmas		

Hankkeen toteutusaika	26.10.2001-15.7.2003
-----------------------	----------------------

Ohjelma	
Alma	
Tavoite 1	Pohjois-Suomen tavoite 1 ohjelma

1. HANKKEEN HENKILÖT (hankkeessa mukana olleet)

Nimi	Tehtävänimike ja vastuualue
Martti Lähtevänoja	Hankkeen johtaja
Eero Kukkonen	Rahaston hoitaja

2. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

Puheenjohtaja sihteeri ja jäsenet	Organisaatio
Martti Lähtevänoja puh. johtaja	Ahmaksen Kyläseura
Sari Sakaranaho sihteeri	Ahmaksen Kyläseura
Eero Kukkonen	Ahmaksen Kyläseura
Aimo Lotvonen	Ahmaksen Kyläseura

3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT

4. SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTEESSA HANKESUUNNITELMAAN

(Toteumatiedot tukipäätöksessä vahvistetuista indikaattoreista esitetään internetissä olevilla toimenpidekohtaisilla kehittämishankkehakemuksen (Liro 306) liitelomakkeilla) (Muut lisäselvitykset erillisillä liitteillä)

Tuomaritorni on rakennettu valmiiksi

5. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Rakennuspuiden kaataminen aloitettiin 13.5.2002. Vaikean maaston vuoksi puut jouduttiin ajamaan metsästä välivarastoon metsätraktorilla. Muuten puiden siirto rakennuspaikalle tapahtui talkoilla. Urakoitsija aloitti hirsien sorvauksen 11.6.2002.

10-11.6.2002 valettiin rakennuksen pohja. 20.6.2002 aloitettiin varsinainen hirsirakennuksen rakentaminen. Rakennuspuiden sahaus aloitettiin 26.6.2002, puutavara taplattiin välittömästi.

19.8. rakentaminen oli edennyt kolmannen kerroksen viidenteen hirsikertaan. 9.9. Sahattiin lisää puutavaraa kenttäsiirrellä.

10.9. Kolmannen kerroksen kattorakenteet valmiit. 13.9. Kattohuovan asennus alkoi. 7.10. Tornin ikkunat tuotiin rakennustyömaalle. 10.10. Neljännen kerroksen, eli huipun katto valmistui.

31.12.2002 tilanne oli seuraava: katto oli valmistunut, ikkunat olivat paikoillaan ja osa latioista valmiit, kaikki lattia- ja porastarvikkeet olivat hankittu.

Talven ja kevään aikana 2003 rakentaminen on tehty loppuun

6. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA

(Loppuarvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista esitettävä internetissä olevalla kehittämishankkeen (Liro 306) liitelomakkeella) (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Rakennettu Ahmaksen kalevalaisen perinnekylän yhteyteen kolmikerroksinen tuomaritorni. Torni tulee palvelemaan perinnekylän matkailijoita kahviona ja kokoustiloina.

7. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOISTA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Hanke on onnistunut hyvin

8. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Rakentamisen myötä Ahmaksen kalevalaisen perinnekylän hyödyntäminen matkailuun parani huomattavasti. Tornin kalustaminen ja sähköistäminen pyritään saamaan hoidettua Utajomma 2:n, Utajärven kylien yhteishankkeen kautta.

9. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI (esim. julkaisut, esitteet) (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

10. ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Rahan riittävyys tuotti ongelmia, rahoitus toteutuu jälkikäteen

11. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA


Kustannuslaji	Markkaa	Euroa
Rakentaminen		13 182
Bruttomenot yhteensä		
Tulot (vähennetään)		
Nettomenot yhteensä		

12. HANKKEEN AIKANA TOTEUTUNUT RAHOITUS YHTEENSÄ


Rahoittajan nimi	EU	Valtio	Kunnat	Yksityinen	Muu rahoitus	Oma rahoitus	Yhteensä
Rakentaminen	3 295.50	1 977.30	1 318.20	6 591			13 182

Paikka ja aika	Allekirjoitus ja nimen selvennys
Ufajärvi 5-9-03	<p>Martti Kähtevänoja Sari Sakarainen</p> <p>Martti Kähtevänoja SARI SAKARANAINHO</p>

LIITTEET _____ kpl



Ahmaksen katevalakylä 16. 8 2002



Ahmaksen kalevalakylä 18.7.2002