



Hankkeen nimi		Hankkeen numero	
Kiiminkijokisuu kuntoon investointihanke		21696	
Hankkeen diaarinumero			
2184/3154-2005			
Hankkeen toteuttaja		Yhteyshenkilö	
Haukiputaan kunta		Pasi Haapakangas	
Lähiosoite		Puhelin	Fax
PI 14		8874378	08-5475561
Postinumero	Postitoimipaikka	Sähköposti	
90831	Haukipudas	pasi.haapakangas@haukipudas.fi	

Hankkeen toteutusaika	1.5-2005-15.2.2006
-----------------------	--------------------

Ohjelma	
Alma	ALMA-ohjelma
Tavoite 1	

1. HANKKEEN HENKILÖT (hankkeessa mukana olleet)

Nimi	Tehtävänimike ja vastuualue
Pertti Klasila	Asemakylän kyläyhdistyksen puheenjohtaja
Tero Haataja	Kirkonkylän asukasyhdistyksen puheenjohtaja
Risto Viinamäki	Haukiputaan telakkayhdistyksen puheenjohtaja
Vesa Similä	Santaholman asukasyhdistyksen puheenjohtaja
Pasi Haapakangas	Haukiputaan kunta, hankkeen hallinnointi

2. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

Puheenjohtaja sihteeri ja jäsenet	Organisaatio

3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT

Yhdistysten jäsenet

4. SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTEESSA HANKESUUNNITELMAAN

(Toteumatiedot tukipäätöksessä vahvistetuista indikaattoreista esitetään indikaattorilomakkeella. Muut lisäselvitykset erillisillä liitteillä)

Vesi- ja tulvauoman kunnostus suunnitelman mukaisesti.
Värjänojan kunnostus suunnitelman mukaisesti
Venelaituri suunnitelman mukaisesti. Laiturirakenteiden paikalleenasettelu toteutetaan vasta tulevan veneilykauden aikana.
Santaholman asukasyhdistyksen hankkeessa sillan rakentaminen saareen jäi toteuttamatta, koska tukimukset osoittivat sillan perustamiskustannukset huomioiden, että hanketta ei voida toteuttaa rahoitushakemukseen osoitetuilla yksikkökuluilla. Hankkeen kustannusarvoita täsmennettiin 29.10.jätetyllä muutoshakemuksella, jonka mukaisesti hanke on toteutunut.
Erillishankkeet toteutuneet 7.2.2006 (Dnrro 2184/3514-2005) hyväksytyyn muutoshakemuksen mukaisesti. Yksikkökustannukset toteutuneet 96,7 %:sti hyväksytyistä kustannuksista.

5. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

<p>Tulvauoman kunnostuksessa pääosa kustannuksista syntyi lammen ja tulvauoman ruoppauksesta syntyneistä kustannuksista.</p> <p>Värjänojan kunnostuksessa korostui miestyön ja talkootöiden osuus.</p> <p>Venelaiturin rakentamisessa suurin kustannus muodostui rakenteiden materiaalihankinnoista ja ostopalveluista. Santaholman asukasyhdistyksen hanke painottui asukasyhdistyksen toimijoiden osalta venelaiturin rakentamiseen ja konetyön osalta rannan maisemointiin, sekä kulkuyhteyksien parantamiseen ranta-alueelle. Kustannuksista osa kului sillan rakentamissuunnitteluun.</p> <p>Hankkeita toteutettiin osittain työllisyystöin, joista syntyneitä kustannuksia ei ole sisällytetty maksatushakemukseen.</p>

6. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA

(Loppuarvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista esitetään indikaattorilomakkeella. Lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

<p>Toimijoiden välinen verkottuminen onnistui hyvin. Jokiuoman kunnostukseen sisältyneet toimenpiteet (Värjänoja, tulvauoma) saivat erityistä huomiota ja tunnustusta kunnan toimijoiden ja luottamus henkilöiden, asukkaiden, yhdistysten ja yrittäjien taholta hankkeen aikana ja hankkeen toteuduttua.</p> <p>Kaikkien osahankkeiden toimijoiden ja yhdistysten toiminta aktivoitui ja kehittyi myönteisesti. Lisäksi yhdistysten toimintaedellytykset parantuivat. Joen virkistyskäyttö- ja luontoarvot sekä maisemantila ovat parantuneet tavoitteiden mukaisesti. Odotettavissa on virkistyskäytön ja sen kehittämisen merkittävä parantuminen kunnostettavien kohteiden toiminta-alueilla. Verkottumisen lisääntymistä muiden alueen toimijoiden (matkailuyrittäjät, vesi-alueen osakaskunta, Haukipudas-seura ja muut asukasyhdistykset, Kiiminkijoki ry, muut hanketoimijat, yms.) on odotettavissa.</p>
--

7. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

8. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Kaikki hankkeiden toimijat ovat sitoutuneet jatkamaan kohteiden kunnostamista ja kehittämistä.

9. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI esim. julkaisut, esitteet (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Rantapohjajuttu liitteenä

10. ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Hankesuunnittelu ja toteutus suoritettiin olosuhteisiin nähden liian nopealla ja vaativalla aikataululla monen eri toimijan kesken. Tämä synnytti hankkeen aikana tarvetta korjaavan kustannusarvon tekemiseen. Tästä johtuen osa hankkeiden tavoitteista muuttui (silta ja laiturirakenteet) ja hankkeen kustannusarvioissa pysyminen aiheutti ongelmia.

11. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA

Kustannuslaji	Euroa
Tarvikkeet	5921,30
Palvelut	36598,27
Talkoot	5312,00
Bruttomenot yhteensä	47831,57
Tulot (vähennetään)	
Nettomenot yhteensä	47831,57

12. HANKKEEN AIKANA TOTEUTUNUT RAHOITUS YHTEENSÄ

Rahoittajan nimi	EU	Valtio	Kunnat	yksityiset	Muu rahoitus	Oma rahoitus	Yhteensä
Yhdistykset				11957,89			11957,89
Haukiputaan kunta/JoMMA			7174,00				7174,00
TE-keskus	10762,10	17936,84					28694,94
Haukiputaan telakayhdistys ry							

Paikka ja aika	Allekirjoitus ja nimen selvennys
Haukipudas 21.2.2006	Pasi Vallivaara, kunnanjohtaja

LIITTEET _____ kpl