

Loppuraportti Savisillan suihkulähde diaarinumero 2038/3570-2012

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus
Oulu

12. 12. 2012

Dnro POPELY


1. Hankkeen toteuttajan nimi: LC-Ylivieska ry.
2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Savisillan suihkulähde, 17509, diaarinumero 2038/3570-2012
3. Yhteenveto hankkeesta: Hankkeen avulla hankittiin ja asennettiin paikoilleen suihkulähde Ylivieskaan Savisillan viereen Kalajokeen. Hankkeen avulla rahoitettiin suihkulähde valaistuksineen ja suihkulähteen vaatimat asennustyöt tarvikkeineen.
4. Raportti.
 - a. Hankkeen tavoitteena oli hankkia kohdassa 3 kerrottu suihkulähde Ylivieskaan Savisillan viereen Kalajokeen Savisillan 100-vuotisjuhlaan mennessä
 - b. Hankkeen toteutuksesta vastasi LC-Ylivieska ry, lisäksi yksityisen rahoituksen hankkimisessa olivat mukana LC-Ylivieska/Savisilta ry ja LC-Ylivieska/Huhmari ry, kumpikin 2681,96€ osuudella.
 - c. Hanke toteutettiin aikataulullisesti 14.4.2012 – 29.11.2012 välisenä aikana.
 - d. Suihkulähde otettiin käyttöön Savisillan 100-vuotisjuhlassa 14.9.2012.
 - e. Hankkeen tarvittavista henkilöresursseista ja organisaatiosta vastasivat LC-Ylivieska ry:n jäsenet: Erkki Salonsaari, Tapio Savikko, Juha Salo, Matti Peltola ja Jari Roininen. Laitteiston toimituksesta vastasi Karpin Viherkeskus Ay. Hankkeen sähkötöistä ja asennuksista tarvikkeineen vastasi HSK Sähkö Oy Kalajoelta. Hankkeen kirjanpidosta vastasi Tili- ja isännöintitoimisto O.Ojanperä ky Ylivieskasta.
 - f. Kustannukset ja rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 18079,17€. Puolet kustannuksista, siis 9039,58€ katettiin yksityisellä rahoituksella. Loppuosa hankkeesta, siis 9039,59€ katetaan ELY-keskukselta haettavalla tuella. Hanketta varten on LC-Ylivieska ry saanut 2.7.2012 Ylivieskan kaupungilta 10000€ lainan, joka maksetaan Ylivieskan kaupungille takaisin keväällä 2013, kun LC-Ylivieska ry saa ELY-keskukselta haettavan tuen tililleen.
 - g. Kokoukset ja seuranta: LC-Ylivieska on seurannut hankkeen etenemistä kuukausittain kokouksissaan: hallituksen kokous kunkin kuukauden 1. maanantai ja yleinen kokous aina sitä seuraavana maanantaina. Lisäksi hankkeeseen aktiivisesti osallistuneet, kohdassa 4d luetellut henkilöt ovat pitäneet omia palavereitaan hankkeen eteenpäin viemiseen.
 - h. Toteutusoletukset ja riskit: Hanke saatiin toteutettua suunnitelman mukaisesti, eikä siihen sisältynyt mainittavia riskejä. Pieni, voitettu riksi muodostui joen tulvimisesta.

5. Yhteistyökumppanit: Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat yllä luetellut tahot, eli LC-Ylivieska ry, LC-Ylivieska/Savisilta ry, LC-Ylivieska/Huhmari ry, Ylivieskan kaupunki ry, Karpin Viherkeskus ay sekä HSK-Sähkö Oy.
6. Esitykset jatkotoimenpiteiksi: suihkulähdeprojekti on valmistunut. Jatkossa suihkulähde asennetaan jokeen keväisin ja otetaan sieltä pois syksyisin. Suihkulähde pidetään hyvässä kunnossa. Sen oletetaan tuovan iloa ympäristössään liikkuville ainakin seuraavan 10 vuoden ajan. Siitä oletetaan muodostuvan yksi Ylivieskan merkittävä matkailunähtävyys yhdessä Savisillan, Helaalan myllyn ja upeasti kunnostetun alueen jokimaiseman kanssa. Lisäksi suihkulähde on hyvin nähtävissä ohikulkevien junamatkustajien iloksi.
7. Allekirjoitukset ja päiväys

Ylivieskassa 3.12.2012 LC-Ylivieska ry:n puolesta



Tapio Savikko



Matti Peltola