

Hankkeen loppuraportti

1. Hankkeen toteuttajan nimi

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Merijärven yhdistys ry

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Leikkipuisto – lapsissa on tulevaisuus, hanketunnus 15151

3. Yhteenveto hankkeesta

Rakennettiin Merijärven kunnan keskustaan lapsille ajanmukainen leikkipuisto, joka on viihtyisä lasten aktiivisuutta lisäävä alue. Hanke parantaa lapsiperheiden olosuhteita ja lisää viihtyisyyttä sekä vetovoimaisuutta asuinalueena.

4. Raportti

4.1 Hankkeen tavoitteet:

a) Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on

Maaseutualueiden elämänlaadun parantaminen ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen. Maaseudun kehittäminen vetovoimaiseksi asuinalueeksi.

b) Hankkeen tavoitteet (tavoitteet, joihin juuri tämä hanke pyrki)

Kylien kunnostaminen ja kehittäminen sekä vetovoimaisuuden lisääminen. Turvallinen, kiinnostava ja virikkeellinen leikkipuisto lapsiperheiden käyttöön, jolla parannetaan lasten ja lapsiperheiden elämänlaatua.

5. Hankkeen toteutus:

c) toimenpiteet

Raivattiin leikkipuiston alue, suoritettiin tarvittavat maansiirtotyöt, ajettiin alueelle täytemaa (hiekkä). Hankittiin kalusteet, jotka koottiin ja pystytettiin. Kunnan tekninen johtaja (rakennustarkasta) suoritti rakenteiden ja alueen lopputarkastuksen.

d) aikataulu

Hanke käynnistettiin 11.7.2011 ja elokuussa 2011 päästiin ensimmäisten kalusteiden kokoamiseen. Maansiirtotyöt kesän 2011 osalta saatiin valmiiksi 11.9.2011. Kesällä 2012 haettiin hankkeen toteuttamiselle jatkoaika syyskuun 2012 loppuun saakka. Kesäkuussa 2012 hankittiin vielä lisäkalusteita ja täytehiekkä. Elokuussa 2012

suoritettiin istutukset. Hanke todettiin valmiiksi 7.9.2012, jolloin suoritettiin lopputarkastus.

e) resurssit

Maa-alue, talkooväki, ostopalvelut ja pankkilaina.

f) toteutuksen organisaatio

Yhdistyksen hallitus asetti hankkeelle ohjausryhmän, johon kuului 7 jäsentä. Yksi ohjausryhmän jäsenistä vastasi talkootöiden kirjanpidosta ja yksi henkilö keräsi hanketta koskevaa tiedotusmateriaalia. Ohjausryhmän jäsenillä oli myös merkittävä rooli talkooväen rekrytoinnissa.

g) kustannukset ja rahoitus

Hankkeen edistyessä havaittiin, että rakentaminen ei tule toteutumaan rahoituspäätöksen mukaisesta, vaan tulee alittumaan. Joten päätettiin hakea muutosta siten, että kalustoa voitaisiin hankkia lisää. Muutospäätös saatiin 20.8.2012.

Koneet ja laitteet: käytettiin 13.498,33 euroa ja oli 32,67 euroa alle rahoituspäätöksen

Rakentaminen: käytettiin 8.536,18 euroa ja oli 963,82 alle rahoituspäätöksen

Voidaan todeta, että hanke pystyttiin toteuttamaan taloudellisesti ja siihen vaikutti osaltaan runsas talkootyön osuus.

Vastikkeetta koko hankkeelle tehtiin ¹⁴⁵~~137~~ henkilötyötuntia ja konetyötuntia 21,5.

h) raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)

Ohjausryhmä on kokoontunut hankkeen aikana 6 kertaa. Myös hallitus on käsitellyt leikkipuistoon kuuluvia asioita ja seurannut hankkeen toteutumista. Hallituksen kokouksessa 15.11.2012 käytiin läpi lopputilitys.

i) toteutusolelut ja riskit

Toteutui suunnitellun mukaisesti. Laitehankintaa voitiin lisätä alkuperäisestä suunnitelmasta. Pienelle yhdistykselle hankkeen taloudellinen riski oli huomattava, mutta yhdistys sai edullisen pankkilainan. Talkooväen riittävyys ja ammattitaito huolettivat hankkeen alussa, mutta osoittautuivat nämä riskit aiheettomiksi.

6. Yhteistyökumppanit

Merijärven kunta oli tärkeä yhteistyökumppani. Rahalaitoksen kanssa oli hyvä yhteistyö. Samoin paikalliset maansiirtoyritykset ja ammattitaitoiset kirvesmiehet olivat merkittävässä asemassa hankkeen toteuttamisessa. Paikalliset asukkaat suhtautuivat myönteisesti hankkeeseen ja sen etenemiseen.

7. Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Leikkipuisto on ollut vilkkaassa käytössä ja palaute perheiltä myönteinen. Alueen välittömään läheisyyteen on jo rakennettu viiden huoneiston rivitalo.

8. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Ei jatkotoimenpiteitä.

9. Allekirjoittajat ja päiväys

Merijärvellä 15.11.2012


Kaija Eskola pj.


Anne Jokela siht.





