



Hankkeen nimi		Hankkeen numero	<b>POHJOIS-POHJANMAAN TE-KESKUS</b> Saap. 03.03.2006 Dnro Käsitt.
Muhoksen ampumaradan huolto- ja monitoimirakennus		16993	
Hankkeen diaarinumero			
1812/3514-2004			
Hankkeen toteuttaja		Yhteyshenkilö	
Muhoksen riistahoitoyhdistys		Väinö Väänänen	
Lähiosoite		Puhelin	Fax
Ratatie 29 C 1		0400 785 689	
Postinumero	Postitoimipaikka	Sähköposti	
91500	mUHOS	vaino.vaananen@kolumbus.fi	

Hankkeen toteutusaika	12.5.2004-31.12.2005
-----------------------	----------------------

Ohjelma	
Alma	x
Tavoite 1	

**1. HANKKEEN HENKILÖT (hankkeessa mukana olleet)**

Nimi	Tehtävänimike ja vastuualue
Väinö Väänänen	hankkeen johtaja
Toivo Portaankorva	Muhoksen riistanhoitoyhdistys
Pertti Penttilä	hankkeen vastaava työnjohtaja

**2. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ**

Puheenjohtaja sihteeri ja jäsenet	Organisaatio
Väinö Väänänen	puheenjohtaja
Toivo Portaankorva	Muhoksen riistanhoitoyhdistys
Pertti Penttilä	hankkeen vastaava työnjohtaja
Jouni Puhakka	sihteeri
Erkki Lyijynen	johtoryhmän jäsen
Risto Näppä	johtoryhmän jäsen
Jorma Korolainen	P-P te-keskus
Tuija Lambacka	JoMMa ry
Eija Rautiainen	Muhoksen kunta
Pentti Kesti	johtoryhmän jäsen

**3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT**

Muhoksen 13 metsästysseuraa, Muhoksen Ampujat, Muhoksen kunta

#### 4. SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTEESSA HANKESUUNNITELMAAN

(Toteumatiedot tukipäätöksessä vahvistetuista indikaattoreista esitetään indikaattorilomakkeella. Muut lisäselvitykset erillisillä liitteillä)

#### 5. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Toukokuu	2004: Rakennuspuutavaran kokoaminen, sahaus ja taaplaus.
Kesäkuu	2004: Vanhan hirsirakennuksen siirto uuden rakennuksen tieltä.
Heinäkuu	2004: Vesijohdon rakentaminen ( Mt.8250 alitus 06.07.2004 ), viemärointi ja sokkelin betonointi.
Elokuu	2004: Perustusten täyttö ja tiivistys. Ristikopöydän teko ja ristikoiden teon aloitus.
Syyskuu	2004: Kattoristikoiden teko.
Lokakuu	2004: Piipun perustusten betonointi ja työmaan "talvitilaan" saattaminen.
Marraskuu	2004: Aluslankun asennus ja rungon teon aloitus.
Joulukuu	2004: Talviaika, hankintojen valmistelua.
Tammikuu	2005: Talviaika, hankintojen valmistelua.
Helmikuu	2005: Talviaika, hankintojen valmistelua.
Maaliskuu	2005: Rungon teon aloitus.
Huhtikuu	2005: Rungon ja vesikaton teko. Vesikaton pellityksen aloitus.
Toukokuu	2005: Ulkoseinien koolaus, villoitus ja yläpohjan harvalaudoitus. Piipun muuraus ja ulkovuorauslaudan irrallaan maalaus sekä sähkötöiden tavaroiden kilpailutus.
Kesäkuu	2005: Vesikaton pellitys, yläpohjan villoitus, päätyräystäiden ja ulkoseinien laudoitus ja maalaus.
Heinäkuu	2005: Sisäpuolen sähköputkitus, ulkoseinien levytys, ikkunasmyykien teko ja pintalattioiden betonointi.
Elokuu	2005: Ulkopuolen valmiiksi maalaus, sisäverhouslautojen sahaus, väliseinien levytyksen ja muurauksen aloitus.
Syyskuu	2005: Väliseinien teko, sisäpuolen maalaus aloitus, ulkopuolen viimeistely, kuistin ja pihatöiden lopetus.
Lokakuu	2005: Kattojen panelointi, maalaus, tapetointi, vesieristys ja laatoitus alkoi. Väliovien karmien asennus.
Marraskuu	2005: Seinien puolipanelointi, maalaus, tapetointi ja laatoitus jatkui. Lattiapäällysteiden asennus alkoi.
Joulukuu	2005: Lattiapäällysteiden asennus, listoitus, kalusteiden ja varusteiden asennus. LVIS-kalustus ja loppusiivous.( LVIS-työt ovat edenneet rinnan rakennusteknisten töiden kanssa.)

#### 6. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA

(Loppuarvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista esitetään indikaattorilomakkeella. Lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

#### 7. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOISTA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

**8. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)**

Kolari ym. riistaeläinten teurastusta varten kylmähuoneella varustettu teurastamo.

## 9. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI esim. julkaisut, esitteet (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

lehtijuttuja

valokuvia

riistaruoakurssimateriaali

## 10. ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

## 11. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA

Kustannuslaji	Euroa
Rakentaminen	88222,48
Palkat ja sivukulut	1380,12
Ostopalvelut ja palkkiot ja niiden sivukulut	116,62
Muut kustannukset	551,72
<b>Bruttomenot yhteensä</b>	<b>90270,94</b>
<b>Tulot (vähennetään)</b>	
<b>Nettomenot yhteensä</b>	<b>90270,94</b>

## 12. HANKKEEN AIKANA TOTEUTUNUT RAHOITUS YHTEENSÄ

Rahoittajan nimi	EU	Valtio	Kunnat	Yksityinen	Muu rahoitus	Oma rahoitus	Yhteensä
Rakentaminen	13233,37	22055,62	8822,25	44111,24			88222,48
Kehittäminen	615,14	1025,23	328,07	410,09			2378,53

Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Muhos 28.2.2006


  
Väinö Väänänen Toivo Portaankorva

LIITTEET \_\_\_\_\_ kpl