




# LOPPURAPORTTI

## 1. Hankkeen toteuttajan nimi

Paavolan Nuorisoseura ry

## 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Jokipuisto III / 8266



## 3. Yhteenvedo hankkeesta

Ruokolahden lavan uusiminen. Karavaanialueen uusiminen, huoltorakennuksen rakentaminen.

## 4. Raportti (yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta)

### 4.1. Hankkeen tavoitteet

- Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on  
Matkailijoiden ja tanssijoiden alueen parantaminen.
- Hankkeen tavoitteet (tavoitteet, joihin juuri tämä hanke pyrkii)  
Lisää väkeä ko. alueelle.

### 4.2. Hankkeen toteutus

#### c. toimenpiteet

Vaunualue rakennettu, parkkipaikka sekä lavan lattia valmiit. Sähkötöiden peruskorjaus valmis. Huoltorakennus vaunualueella valmis. Käyttöönottokatselmus tehty.

#### d. aikataulu

19.10.2009-18.10.2012

#### e. resurssit

Osa töistä tehdään talkoovoimin.



Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY

f. toteutuksen organisaatio

Paavolan Nuorisoseura ry:n hallitus / talkoolaiset

g. kustannukset ja rahoitus

Hankkeelle myönnetty kokonaiskustannusarvio oli 146.400,00 euroa. Toteutuneet kustannukset olivat 124.241,81 e.

h. raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)

Nuorisoseuran kokouksissa keskustellaan hankkeesta.

i. toteutusolelutukset ja riskit

Ei riskejä.

#### 4.3. Yhteistyökumppanit

Paavolan pakanat, paikalliset yrittäjät, talkoolaiset

#### 4.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Hanke on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Alue on ollut tanssijoiden ja asuntovaunumatkailijoiden käytössä. Kävijämäärät ovat kasvaneet ja etenkin huoltorakennus on saanut yöpyjiltä kiitosta.

### 5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Jatkossa aluetta huolletaan Paavolan Nuorisoseura ry:n toimesta.

### 6. Allekirjoitukset ja päiväys

Siikajoki 4.10.2012

Aimo Hilakivi