

Raahen Helluntailähetys ry/Lähetystori

LOPPURAPORTTI



Reiponkatu 40

24.9.2009 – 27.10.2010

AUTETAAN YHDESSÄ 7422

2.11.2010

Selvitys hankkeen työtoiminnasta loppumaksatusta varten

Hankkeen toteutusaika 24.9.2009–31.12.2010. Myönteinen lausunto hankkeen aloittamisesta 5.11.2009 toimintaryhmältä, Nouseva Rannikkoseutu ry. Hankkeen toteutuksen suunnittelua ja materiaalin toimittamiseen liittyviä järjestelyjä ajalla: 6.11.2009–31.3.2010. Päätös hanketuesta Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskukselta 22.4.2010. Urakointiin liittyvä suunnittelu 30.4 ja hallituksen kokous 11.5, jossa tehtiin päätös talkootöiden aloittamisesta.

Raportti touko-syyskuun työtoiminnasta 2010

Talkootyöt aloitettiin lauantaina 15.5 klo 9.00 lisäsiivekkeen purkutöillä. Purkutöissä oli mukana 13 täysi-ikäistä mieshenkilöä. Talkootöitä on jatkettu suunnitelman mukaisesti, joista tarkempi selvitys hakemuksen liitteenä olevissa talkootyön tuntikirjanpitolomakkeissa. Talkootöiden työtoiminnan ohjaajana toimii hallituksen puheenjohtaja Taisto Voutilainen. Rakennustöiden ylimpänä valvojana toimii rakennusinsinööri Osmo Kuivas. Talkootyötunteja on hankkeen kuluessa kertynyt 655 h ylittäen suunnitelmassa arvioidun talkootyötuntimäärän. Urakointiin liittyvä työsuunnittelu/katselmus aloitettiin viikolla 20 ja rakennuksen pohjatyöt/vanhan maalin poistaminen sekä vaurioituneiden puuosien korjaus toteutettiin viikolla 21. Viikolla 22 aloitettiin ulkopintojen/seiniä maalaus, jossa käytetty perinteistä keltaista Virtasen petrooliöljymaalia (EXT-UUL-2012).

Ikkunapielten maalauksessa on käytetty perinteistä perusvalkoista Virtasen petrooliöljymaalia (EXT-UUL-2009) ja ulkopintojen homeenestoaineena Virtasen homeenestoainetta. Ulkopintojen maalausta on jatkettu viikoilla 23–26. Heinäkuussa viikolla 27 aloitettiin sokkeleiden korjaus- ja maalaustyöt. Ulko-oven kunnostus- ja maalaustöitä jatkettiin viikolla 28. Sokkeleiden maalauksessa on käytetty Virtasen neljän öljyn maalia (harmaa, 606x). Ulko-ovien maalauksessa on käytetty Virtasen ulkoakryyli maalia (606x). Rikkoutuneiden ikkunoiden korjaustyöt toteutettiin viikoilla 26–29. Ikkunoiden paikalleen asettaminen ja maalaustöiden loppuunsaattaminen viikoilla 29–31. Maalaustyöt on suorittanut Raahen Väri- ja Tapettiliike ky. Maalaustöiden valvojana on toiminut työnjohtaja/teknikko Pentti Harju.

Nouseva Rannikkoseutu ry

Saap. 5.11.2010

Dnro 27/103-2009/47

Käsitt. LH

Talkootyöt on toteutettu touko-elokuun 2010 kuluessa, josta tarkempi selvitys liitteenä olevassa talkootyötuntikirjanpidossa. Hankkeeseen kuuluva työtoiminta on edennyt suunnitelman mukaisesti ja tavoitetaso on saavutettu.

Lähetystorin yleishyödyllinen investointihanke on parantanut alueen maisemakuvaa ja lisännyt ympäristöviihtyvyyttä. Tämän lisäksi rakennuksen kulttuurillinen ja historiallinen arvo on lisääntynyt, joista tarkempi selvitys hakemuksen liitteenä olevassa seurantalomakkeessa 2306Dind. Rakennustöiden tarkistus ja arviointi on suoritettu syyskuussa 2010, josta lausunto erillisenä liitteenä sekä kuvat rakennuksesta. Hankkeen vaikutuksesta myymälän palvelutaso on noussut, joka vahvistaa Lähetystorin kilpailuasemaa ja näin ollen mahdollistaa humanitaarisen auttamistyön jatkumisen ja sen kehittämisen.

Lähetystorin ulkosivun kunnostus on saanut myönteistä palautetta asiakkailta ja muilta kohderyhmiltä. Yhteistyö Raahen kaupungin, Raahen työ- ja elinkeinotoimiston sekä sosiaalitoimen kanssa on lisääntynyt vaikuttaen myönteisesti pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Hankkeen myötä on mahdollistettu myös uusien toimintatapojen ja palvelujen käyttöönotto, joista mainittakoon myymälätilojen uudenlainen käyttöönotto, tuotevalikoimien lisääminen sekä Lähetystorin netti-sivuston luominen.

Plsta


Aira Harju

hankkeen yhteyshenkilö