

1. Vähä-Pylvään Metsästysseura Ry
Vähäkankaantie 412
84540 YLIVIESKA

LOPPURAPORTTI Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus
Gulu
20.04.2011
Dnro POPELY

2. SALON TUPA dnro 1025/3570–2009, hankenumero 6406

3. Yhteenveto hankkeesta

Hankkeen tarkoituksena oli kehittää Vähä-Pylvään metsästysseuran ja koko kylän toimintaa rakentamalla monipuoliset tilat, jotka ovat metsästysseuran lisäksi muun muassa kyläyhdistyksen, Marttojen ja maamiesseuran käytössä. Lisäksi retkeilijät, yksityiset henkilöt ja yhteisöt voivat käyttää tiloja. Tilassa pystytään järjestämään erilaisia kokouksia, koulutuksia ja juhlia. Aikaisemmin käytössä ollut metsästysmaja on huonokuntoisuuden vuoksi ollut vähäisessä käytössä. Hankkeen aikana on rakennettu monipuoliset toimitilat ja läheinen luontopolku on kunnostukseen jälkeen ollut ahkerassa käytössä. Salon tupa tulee myös edistämään kansainvälistä ystävyystoimintaa Unkarin Pécsin seudun kylien kanssa.

4. Raportti

4.1 Hankeen tavoitteet

a. ylempään tason tavoitteet, joiden osa hanke on.

Hanke hyödyttää koko Rieska-Leaderin aluetta, sekä Rieska-Leaderin ja Vähä-Pylvään kylän yhteistyötä Unkarin Pécsin alueen kylien kanssa.

b. hankkeen tavoitteet

Hanke on yleishyödyllinen investointihanke, joka palvelee kaikkia kylän asukkaita, yhteisöjä, harrastajia ja yrityksiä. Hankkeessa tavoitteena on saada koko kylän käyttöön yhteinen kokoontumistila, joka on kaikkien käytettävissä. Hanke työllisti rakennusmiesten ohella myös talkootyöläisiä.

4.2 Hankkeen toteutus

c. toimenpiteet

Hankkeessa on rakennettu Salon Tupa, jossa on kokous- ja majoitustilat. Hankkeen toimenpiteinä on rakentaminen, kirjanpito ja muut hallinnolliset kulut, rakennuksen sisustaminen ja irtaimiston hankinta. Alkuperäiseen rahoituspäätökseen haettiin muusta, kun alun perin kyläksi tilaksi suunniteltu käyttöullakko muutettiin lämpimäksi huoneeksi. Muutospäätös saatiin haetun mukaisena.

d. aikataulu

Aikatauluna hankkeella oli 25.3.2009–24.3.2012. Hanke on valmistunut hyvissä ajoin ennen hankeajan päättymistä.

e. resurssit

Resursseina hankkeessa on käytetty rakennusmiehiä ja talkootyöväkeä omalta kylältä.

f. toteutuksen organisaatio

Toteuttavana organisaationa on ollut Vähä-Pylvään metsästysseura Ry.

g. kustannukset ja rahoitus

Hankkeen rakentamisen kustannukset olivat alkuperäisen kustannusarvion mukaan 162 804 €, josta talkoota 50 000 €. TE-keskuksen tarkastamat ja hyväksymät kustannukset olivat kuitenkin merkittävästi pienemmät eli 128 880 €, josta talkoota 48 330 €. Irtaimiston kustannusarvio oli 10 800 €.

Rakentamisen toteutuneet kustannukset olivat yhteensä 185 873,62 €, josta tehdyn talkootyön arvo oli 70 420 €. Talkootyötä on siis tehty myös runsas määrä hankkeeseen hyväksyttävien talkootyötuntien lisäksi.

Irtaimiston toteutuneet kustannukset olivat yhteensä 10 805,47 €.

Hankkeen julkinen tuki oli 50 % ja toinen 50 % on yksityistä rahoitusta, johon sisältyi talkootyötä.

h. raportointi ja seuranta

Hankkeesta on raportoitu päätöksen ehtojen mukaisesti vuosittain.

i. toteutusolehdukset ja riskit

Rakentamisessa ollaan säiden armoilla, joten kesien säät ovat olleet ratkaiseva tekijä. Rakennus kuitenkin on valmistunut etuajassa, joten suurempaa haittaa sää ei ole aiheuttanut rakentamisen aikana.

4.3 Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat olleet rakentajat, rakennuslupaviranomaiset, suunnittelijat, talkootyöväki ja Rieska-Leader ry.


4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Hankkeen tuloksena on valmistunut Salon tupa, joka on kaikkien käytössä. Vaikutukset ovat sekä paikalliset että kansainväliset, koska Vähä-Pylväällä on ystävyyskunta Unkarissa ja nyt heillä on paikka, mihin majoittaa ystävyysalueensa (Pécsin seudun kylien) asukkaita, kun he tulevat vierailulle. Tämä edistää Ylivieskan alueen ja Rieska-Leaderin alueen kansainvälistymistä.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Jatkotoimenpiteenä on Salon tuvan käytön kehittäminen ja tunnettuuden lisääminen alueella.

Ylivieska 14.4.2011


Taisto Kangas, puheenjohtaja