

LUMIJOKI-PROJEKTI

Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

Sisältö

1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT	3
2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT.....	3
3. HANKKEEN AIKATAULU	5
4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN MÄÄRITTELY	5
5. HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVIO TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISESTA:SYNTYNEET TULOKSET/TUOTOKSET	5
6. SUORITETUT TOIMENPITEET: RAPORTOINTIKAUDEN PERUSTEHTÄVÄ JA TAPAHTUMAT	6
7. RESURSSIEN KÄYTTÖ JA KUSTANNUSTEN SYNTYMINEN	7
8. HANKKEEN TIEDOTTAMINEN JA JULKISUUS	8
9. HANKKEEN TOIMINTOJEN JATKAMINEN JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET.....	9

1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT

-Lumijoki-projekti, projektisihteeri Sirpa Kelja

-Hankkeen projektinumero 20635 ja hankkeen diaarinumero 757/3514-2005

2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT

Hankkeen toteuttajana toimi Lumijoen kunta.

	Nimi	Puh.numero	S.posti	Osoite
Lumijoen kunta	Jouko Joensuu	08-387122 tai 0400-812789	jouko.joensuu@lumijoki.fi	Lumijoen kunta, Kunnankuja 1, 91980 LUMIJOKI
Projektisihteeri	Sirpa Kelja	08-387122 tai 040-7042809	sirpa.kelja@lumijoki.fi	Lumijoen kunta, Kunnankuja 1, 91980 LUMIJOKI
OHJAUSRYHMÄ				
Lumijoen kunta	Eino Jakkula	08-387122 tai 040-5080297	eino.jakkula@lumijoki.fi	Lumijoen kunta, Kunnankuja 1, 91980 LUMIJOKI
Ympäristökeskus	Arto Lehto(Varalla Timo Yrjänä)	0400-383402	arto.lehto@ymparisto.fi	
Kalaosuuskunnan puheenjohtaja	Seppo Prokkola	08-388101		Lumijoentie 2211, 92330 Karinkanta

Lumijoen kunnanhallitus	Asser Siuvatti	08-387425		Kankaanpääntie 70, 91980 LUMIJOKI
Lumijoen kunnanhallitus	Kaarina Koivula	08-388549		Ylipääntie 880, 91980 LUMIJOKI
Oulun seudun ympäristövirasto	Hannu Salmi	08-55846766 tai 044-7036766	hannu.salmi@ouka.fi	Oulun seudun ympäristövirasto PL34, 90015 Oulun kaupunki
Lumijoen kunta, aluearkkitehti	Anna-Elina Isola	050-5450344	annaelina.isola@tyrnava.fi	Lumijoen kunta, Kunnankuja 1, 91980 LUMIJOKI
Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus	Kukka Kukkonen		kukka.kukkonen@te.fi	Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus, PL 86, 90101 OULU
Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus	Niina Karen		niina.karen@te.fi	Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus, PL 86, 90101 OULU

Hankkeen yhteistyötahoina toimivat Lumijoen kunta, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, jakokunta, kalastuskunta, Oulun seudun ympäristövirasto ja Lumijoen asukkaat. Hanke rahoitettiin alueellisesta maaseutuohjelmasta

3. HANKKEEN AIKATAULU

Hanke aloitettiin 1.5.2005 ja sen virallinen päättymispäivä olisi ollut 31.12.2005. Hankkeelle haettiin jatkoaikaa 28.2.2006 asti, koska hankkeessa oli vielä toimenpiteitä jäljellä:

Ympäristölupaviraston luvan hakemista varten kysyttiin maanomistajien suostumukset joen veden nostolle.

4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN MÄÄRITTELY

Lumijoen maisemallinen merkitys ja sen moninaiskäytön tehostaminen tuli esille mm. kunnan maankäyttöä suunniteltaessa ja useissa kunnan kehittämistilaisuuksissa. Asia kirjattiin myös kunnan elinkeino-ohjelmaan. Tältä pohjalta syntyi tarve laatia joen kunnostamisesta suunnitelma, jossa tulisi ottaa huomioon joen maisemallinen kunnostus, joen vesitilanteen parantaminen, kalojen elinolosuhteiden korjaaminen ja joen moninaiskäyttö.

Sannanlahden pienvenesataman käyttökelpoisuutta ovat vähentäneet sedimentaatio ja maankohoaminen. 19.9.2002 kokoontui Sannanlahden pienvenesatamassa kyläläisistä, kalastusseuran jäsenistä ja kunnan viranhaltijoista koostunut kokous, jossa päätettiin hakea rahoitusta Sannanlahden ruoppaamiseen ja koko alueen kehittämiseen. Vuonna 2003 kyläläiset lähettivät kunnanhallitukselle adressin sataman kunnostamisen puolesta.

5. HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVIO TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISESTA:SYNTYNEET TULOKSET/TUOTOKSET

LUMIJOKI: Hankkeen perustavoitteena oli kokonaisvaltaisen suunnitelman laatiminen, jossa maisemalliset, veteen ja kalojen elinolosuhteisiin liittyvät tekijät otetaan mahdollisimman hyvin huomioon. Tavoitteisiin päästiin seuraavien vaiheiden kautta:

-tutkimukset(vaaitukset, patojen sijainti, vesi, maisema, kalakanta)

-yleissuunnitelma (selvitettiin myös tulevien toimenpiteiden lupatarve)

Lopputuloksena joen kokonaisvaltaiset kunnostussuunnitelmat(pääperiaate, ettei erityistoimenpiteitä yksittäisten maanomistajien kiinteistöjen kohdalla). Kunnostussuunnitelmista kuitenkin puuttuu kahden kiinteistön kohdalla tehtävät kiveämiset.

SANNANLAHTI: Hankkeen aikana laadittiin vertailut eri vaihtoehtoista sataman sijainnille ja suunnitelma Sannanlahden kunnostuksen toteuttamiseksi. Tavoitteisiin päästiin seuraavien vaiheiden kautta:

-tutkimukset(sataman sijainnin vaihtoehtojen vertailu, kluuvi-järven vaara ym.)

-yleissuunnitelma(selvitettiin myös tulevien toimenpiteiden lupatarve)

Lopputuloksena Sannanlahden pienvenesataman kunnostussuunnitelma

Määrälliset mittarit:

-Kirjoitetut lehtiartikkelit 3 kpl +

-Kirjoitetut kuntatiedotteet 4 kpl

-Esiintyminen tiedotusvälineissä 4 kpl

-Pidetyt tiedotustilaisuudet 2 kpl

-Nettisivut

6. SUORITETUT TOIMENPITEET: RAPORTOINTIKAUDEN PERUSTEHTÄVÄ JA TAPAHTUMAT

Hanke aloitettiin 1.5.2005. 24.5.2005 oli avoin yleisötilaisuus, jossa hanketta esiteltiin. Samoin 7.9 yleisötilaisuus, jossa esiteltiin suunnitelmaluonnokset ja kerättiin palautetta niistä. Hanketta esiteltiin paikallislehti Rantalakeuden jutussa 18.5. Syyskuussa järjestetystä yleisötilaisuudesta sekä luonnoksista oli juttu paikallislehti Rantalakeudessa 14.9. Valmiista suunnitelmista oli juttu Rantalakeudessa 30.11.2005. Hankkeesta tiedotettiin myös jokaiselle kuntalaiselle jaettavassa kuntatiedotteessa. Kuntatiedotteessa oli tiedote 13.5.2005, 3.8.2005, 30.9.2005 ja 3.12.2005. Hankkeen alussa hanketta esiteltiin myös Ouluradion uutisissa 24.5. Hankkeen ohjausryhmän kokoaminen ja ohjausryhmän kokoukset 9.5, 10.6, 19.9 ja ohjausryhmän loppupalaveri, jossa lopulliset suunnitelmat olivat esillä oli 2.11. Kunnostussuunnitelmien tekijän kilpailuttaminen ja tarjousten avauskokous 8.6 sekä 10.6. Palaveri suunnittelijan eli VSU:n kanssa 16.6 ja 31.8. Alikonsulttina toimi Suomen salaojakeskus Oy. Sannanlahden suunnitelmaluonnosten esittäminen

ympäristökeskuksen luonnonsuojeluosastolla kokouksessa 11.10. Hankeessa tarvittiin ympäristölupaviraston luvan hakemista varten yksityiskohtaiset arviot vedennostosta aiheutuvasta haitasta. Tarjouspyyntö kiinteistökohtaisista vahinkoarvioista jätettiin 27. 1.2006. Tarjousten avauskokous järjestettiin 2.2.2006. Tarjouskilpailun voittajan kanssa järjestettiin palaveri 15.2.2006. Lumijokea ja Sannanlahtea koskevien aiemmin tehtyjen suunnitelmien ja mittaustulosten selvittäminen. Hankesuunnitelmassa projektisihteerille oli varattu palkka 2:lle ensimmäiselle kuukaudelle(toukokuu- ja kesäkuu). Projektisihteerin työaika jakautui kuitenkin käytännössä paljon laajemmalle ajalle(osapäiväisenä). Projektisihteerille oli työtehtäviä myös syksyllä, kun suunnittelu oli käynnissä. Hankkeessa piti muun muassa odottaa kesä-heinäkuussa kolme viikkoa tarjouskilpailun konsulttisopimuksen tekemistä. Aasukailta ei voitu kysyä suostumusta veden nostolle ennen kuin veden kiinteistökohtainen nousu oli laskettu ja tämä tapahtui tammikuussa. Tämän jälkeen päästiin kysymään maanomistajien suostumukset. Myös toisen kilpailutuksen suorittaminen vei aikaa.

7. RESURSSIEN KÄYTTÖ JA KUSTANNUSTEN SYNTYMINEN

Hankkeen kokonaisrahoitus oli 30505 € TE-keskuksen myöntämä avustus oli 70 % kokonaiskustannuksista eli 21353 € Kunnan osuus oli 20 % eli 6101 € ja jakokunnan 10 % eli 3051 €

Hankkeen korjattu kustannusarvio oli:

Vuosi 2005

Palkat ja sivukulut 5040 €

Ostopalvelut, palkkiot ja niiden sivukulut 19863,98 €

Matkakulut 785 €

Muut kustannukset, vuokrat 400 €

Muut kustannukset, toimistokulut 49,70 €

Muut kulut 229,97 €

Kokonaiskustannukset 26368,65 €

Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat:

Vuosi 2005

Palkat ja sivukulut 5241,11 €
Ostopalvelut, palkkiot ja niiden sivukulut 19863,98 €
Matkakulut 777,90 €
Muut kustannukset, vuokrat 0 €
Muut kustannukset, toimistokulut 113,08 €
Muut kulut 217,58 €
Kokonaiskustannukset 26213,65 €

Hankkeen korjattu kustannusarvio oli:

Vuosi 2006
Palkat ja sivukulut 1115 €
Ostopalvelut, palkkiot ja niiden sivukulut 2001,02 €
Matkakulut 500 €
Muut kustannukset, toimistokulut 350,30 €
Muut kulut 170,03 €
Kokonaiskustannukset 4136,35 €

Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat:

Vuosi 2006
Palkat ja sivukulut 1124,62 €
Ostopalvelut, palkkiot ja niiden sivukulut 3610 €
Matkakulut 77,36 €
Muut kustannukset, toimistokulut 150,41 €
Muut kulut 150,40 €
Kokonaiskustannukset 5112,79 €

8. HANKKEEN TIEDOTTAMINEN JA JULKISUUS

Hankkeen sisäisessä viestinnässä käytettiin lähinnä sähköpostia eli lähetettiin ohjausryhmän jäsenille kutsu ohjausryhmän kokoukseen sen välityksellä. Niille, joilla ei ollut sähköpostia, kutsut lähetettiin kirjeellä.

Hankkeen ulkoisessa viestinnässä käytettiin lähinnä paikallislehti Rantalakeutta. Hanke oli esillä myös Ouluradiossa toukokuussa. Rantalakeudessa oli juttua Lumijoki-projektista kolme kertaa. Rantalakeudessa oli kuntalaisille kutsut yleisötilaisuuksiin. Yleisötilaisuuksista tiedotettiin myös ilmoitustauluilla. Hankkeesta tiedotettiin myös kunnan kotisivuilla ja säännöllisesti jokaiselle kuntalaiselle jaettavassa kuntatiedotteessa. Joen varren asukkaat kutsuttiin yleisötilaisuuteen, jossa esiteltiin kunnostussuunnitelmien luonnokset. Maanomistajille lähetettiin kunnostussuunnitelmien osana olleet maisemanhoito/raivausohjeet.

9. HANKKEEN TOIMINTOJEN JATKAMINEN JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET

Hankkeen jälkeen tapahtuvista toimenpiteistä vastaa hallintojohtaja Jouko Joensuu. Lumijoki-projektia seuraa tulevaisuudessa rahoituksen myöntämisen jälkeen jatkohanke, jossa kunnostussuunnitelmat toteutetaan käytännössä.

Jouko Joensuu
Hallintojohtaja

Sirpa Kelja
Projektisihteeri