


Tms. 3.2.15 P



AAKONMAJAN VESI-, LÄMPÖ JA KALUSTEET

LOPPURAPORTTI

1. HANKKEEN TAUSTAA

Hanke on saanut alkunsa Haapaveden Urheilijoiden, Haapaveden urheiluautoilijoiden, Haapaveden Ampumaseuran ja Haapaveden Reserviläiset ry:n yhteisestä tarpeesta ja halusta rakentaa kyseisten lajien harrastajille yhteiset tilat. Tilat rakennetaan alueelle, jossa sijaitsevat kaikkien näiden lajien harrastuspaikat. Alueella sijaitsee moottoriurheilurata, valaistu hiihtolatu ja Haapaveden ampumarata. Alueella pidetään kesäisin jokamiesluokan kisoja ja harjoituksia. Talvisin ladut ovat vilkkaassa niin kilpa-, kuin harrastajahiihtäjien käytössä. Korkatin hiihtolatu palvelee jo aikaisin syksystä, sillä hiihtojaosto lumettaa ladun tykkilumella ja sahanpuruun varastoidulla lumella. Korkatin latua käyttää sen vaihtelevan maaston ja aikaisen hiihtokunnan vuoksi alueen ja koko Suomen kilpahiihtäjät harjoittelupaikkana. Alueelle on valmistunut vasta uusi kehittämissuunnitelma. Hankkeeseen on saatu ELY:n kautta rahoitusta

1.1 HANKKEEN KOHDERYHMÄT JA HYÖDYNSAAJAT

Hankkeen kohderyhmiä ovat eri urheilulajien kilpailijat, harrastajat ja huoltajat. Urheilujärjestöjen lukuisten jäsenten kautta uudesta tukikohdasta hyötyvät eri lajeissa mukana olevat. Lisäksi järjestettävien kisojen aikana hyödyn saajina ovat kaikki kisoihin osallistuvat urheilijat sekä toimitsijat ja huoltojoukot. Silloin kuin kiinteistö ei ole kilpailu eikä harrastekäytössä sitä voi vuokrata alueen muille yleishyödyllisille yhdistyksille ja järjestöille, yrityksille, sekä muille halukkaille kokous-, virkistys – ja muuhun vapaa-ajan käyttöön.

1.2 HANKKEEN TOTEUTUS

Hankkeen ovat toteuttaneet Haapaveden urheilijat, Haapaveden ampumaseura, Haapaveden Reserviläiset ry ja Haapaveden urheiluautoilijat .

Hankkeen hallinnointi tapahtuu siten, että järjestöt ovat perustaneet Aakonvuoriyhdistys ry nimisen yhdistyksen johon kuuluu myös Haapaveden kaupunki. Tämä yhdistys on vastannut hankkeen hallinnoinnista.

2. HANKKEEN TARVE

Aakonvuoriyhdistys ry oli jo aiemmin hakenut ja saanut ELY -keskukselta rahoitusta Aakonmaja- rakennuksen tekemiseen. Uusien suunnitteluvaiheen laskelmien ja muiden esiin nousseiden seikkojen myötä huomattiin, että ELY:n rahoitus ei riitä hankkeen toteuttamiseen.

Pohjarakenteiden kustannukset muodostuivat suuremmiksi kuin alkuperäisessä suunnitelmassa oli. Kustannusten nousun on pääasiallisesti syynä vesijohdon tuominen rakennukselle. Alkuperäisessä suunnitelmassa oli porakaivo, joka olisi tullut huomattavasti edullisemmaksi, mutta selvitysten jälkeen emme saaneet tehdä sitä, koska alueella sijaitsee ampumarata ja on oletettavaa että vedessä on raskasmetallipitoisuuksia.

Vesijohtoa jouduttiin tuomaan 700m kaupungin runkoputkesta. Johdon vetäminen vaati tien alituksen ja louhintaa. Haapaveden kaupunki osallistui vesijohdon vetämiseen 150 m matkalta. Loppu matkan kustannukset toteutettiin tällä hankkeella.

Toinen seikka oli maalämpö. Aiemmissa suunnitelmissa oli lämmitysvaihtoehtona sähkö. Sähkölämmitys osoittautui kuitenkin ongelmalliseksi, sillä liittymiä olisi pitänyt suurentaa sähkön riittävydestä johtuen. Vesi - ja lämpöhankkeella rahoitettiin maalämpö Aakonmajalle.

Hankkeella rahoitettiin myös valmistuvien tilojen kalustamiseen. Kalusteita ja kalusterakenteita tarvitsemme keittiöön sekä salille. Rakensimme viranomaismääräysten mukaiset ulkoportaat, kaiteet ja aidan Aakon majan ja ampumaradan välille. Hankimme myös astiaston 100 hengelle.

2.1 HANKKEEN AIKATAULU

Hankkeen alustava aikataulu oli 1.7.2012 – 30.12.2013. Hankkeelle haettiin kuitenkin lisääaikaa, sillä kaikkia toimenpiteitä ei olisi muuten ehditty tehdä. Kustannusrakenteeseen haettiin myös muutosta siirtämällä kustannuksia rakentamisesta kalusteisiin. Näin saatiin rahoitettua aita, ulkoportaot kaiteineen sekä hankittiin lisää astioita. Hanke päättyi 30.10.2014.

2.3 HANKKEEN TOTEUTUS JA RAPORTOINTI

Hankkeesta tiedotettiin alueen lehdissä mm. paikallislehti seurasi hankkeen etenemistä.

Hankkeen rakennusajasta sekä etenemisestä otettiin kuvia ja tehtiin Powerpoint- esitys jota on esitelty eri tilaisuuksissa.

Hankkeeseen sisältyi paljon omaa työtä talkootunteja. Alueen yrityksiltä pyydettiin tarjouksen mm. maanrakennustöistä ja kalusteista.

Kokonaisuudessaan hanke saatiin mallikkasti maaliin ja maja palvelee nyt harrastajia ja kilpailijoita.

3. HANKKEEN KUSTANNUSARVIO

Kustannusarvio muutosten jälkeen on seuraava:

- koneet ja laitteet	+ 23 858,00 €
- joista vastikkeettoman työn arvo	6268,01 €
- rakentaminen	+ 86 770,00 €
- josta vastikkeettoman työn arvo	18 016,37 €

YHT:

+ 110 628,00 € = ilmans talkootyötä

koko yht. 134912,38 €

LIITTEENÄ KUVIA



KUVASSA KALUSTEITA



VIHKIÄISKAKKUJEN TEKO



AAKON MAJA JA VIHKIÄISTEN LAITTOA





TIENALITUS, MAJA NÄKYVÄ TAKANA



TIENALITUS



JOKKISKISAT KESÄLLÄ 2013

TALKOOLAISIA

