




Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY

## HANKERAPORTTI



### 1. Hankkeen toteuttajan nimi:

Ala-Temmeksen kyläyhdistys

### 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus:

Kylätalo-hanke, Nuorisoseurasta kylätaloksi MSR 23/103-2009/47

### 3. Yhteenveto hankkeesta

Hankkeen aikana vanhasta Nuorisoseuran talosta on kunnostettu Kylätalo Ala-Temmeksen kyläläisten käyttöön yhteiseksi liikunta-, virkistys-, harraste- ja kokoontumispaikaksi. Talkootyöllä on purettu vanhaa (uusien ikkunoiden ja lämpöpumppujen tieltä), siivottu remonttityömaata, tehty polttopuuta remonttijätteestä ja viimeistelytyöt ikkunoiden asennuksen ja lämpöpumppujen asennuksen jäljet niin, että talo saatiin käyttökuntoon lokakuussa 2010. Ikkunoiden uusiminen ja lämpöpumppujen asentaminen tapahtui hankkeen mukaisessa aikataulussa. Valaistuksen uusimiseen ei riittänyt hankkeen aikataulun mukainen aika.

### 4. Raportti (yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta)

#### 4.1. Hankkeen tavoitteet

a. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on

Maaseudun viihtyisyyden, elinvoimaisuuden ja yhteistyön ja yhteisöllisyyden kehittäminen.

b. Hankkeen tavoitteet (tavoitteet, joihin juuri tämä hanke pyrkii)

Kunnostamisen tavoitteena on ollut toimiva ja aktiivisen käytön mahdollistava kylätalo, joka toimii myös kyläläisten lähiliikuntapaikkana ja harrastuskäytössä.

#### 4.2. Hankkeen toteutus

c. toimenpiteet

- Ikkunoiden uusiminen: Talkootyönä vanhojen ikkunoiden purkaminen, uusien asentaminen, viimeistelytyöt ja maalaus. Ikkunat toimitti ja asensi paikalleen Pihla-ikkunat. Ikkunatoimittaja valittiin tarjouskilpailun perusteella.



Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:

Eurooppa investoi maaseutualueisiin



NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY

- Ilmalämpöpumppujen asentaminen: Talkootyönä purku ja viimeistelytyöt asennuksen osalta. Lämpöpumppujen asentajat kilpailutettiin ja Ilmalämpöpumput asenettiin aikataulun mukaisesti paikalleen (M. Hannula).

- Talkootyönä purkujätteen polttopuiksi tekeminen ja remontin viimeistelytyöt.

- Valaistuksen uusiminen siirrettiin vuoden 2011 syksyyn ja vuoden 2012 kevääseen ulkomaalauksen ja vessojen ja vesipisteiden käyttöönoton saattamisen takia.

- Kyläyhdistyksen hallitus on suunnitellut ja hallinnoinut hanketta, valvonut ja koordinoitunut talkootyötä ja ollut mukana kaikissa hankkeen vaiheissa.

#### d. aikataulu

Hankkeen aikataulu oli suunnitelmassa 5/2010-12/2010. Valaistusta lukuun ottamatta hankkeessa edettiin aikataulun mukaisesti: ikkunoiden asennus 5/2010, lämpöpumput 9/2010. Talkootyö (polttopuut, viimeistely, maalaus, purku ja siivous) 5-10/2010 välisenä aikana.

#### e. resurssit

Talkootyössä on ollut mukana sekä kyläyhdistyksen hallituksen jäsenet, että kyläyhdistyksen aktiivitoimijoita. Päävastuu hankkeen edistymisestä on ollut hankevastaavalla Sanna Savolaisella (kyläyhdistyksen pj 6.10.2010 saakka, sen jälkeen hallituksen jäsenenä) ja sihteerillä Helena Ojanperällä (sihteerinä edelleen) sekä ikkunoiden ja lämpöpumppujen asennustöiden osalta Esko Pietilällä (hallituksen jäsen) ja Jouni Karppisella (hallituksen jäsen). Hankkeen loppuvaiheessa kyläyhdistyksen puheenjohtaja vaihtui sääntöjen mukaisesti (2+2vuoden jälkeen) ja uutena puheenjohtajana toimii Pauliina Pakaslahti.

#### f. toteutuksen organisaatio

Hankevastaava: Sanna Savolainen (hankesuunnittelu, hankerahoitussuunnittelu ja raportointi)

Sihteerit Helena Ojanperä (kirjanpitäjä ja hankerahoitussuunnittelu ja talkootyön kirjanpito)

Asennustyöt: Esko Pietilä ja Jouni Karppinen (ikkunat, valaisimet ja lämpöpumput)

Viimeistely, valvonta ja arviointi: Sanna Savolainen, Helena Ojanperä, Esko Pietilä ja Jouni Karppinen ja Pauliina Pakaslahti.

#### g. kustannukset ja rahoitus

- Ikkunoiden uusiminen maksoi 13596e (Pihla-ikkunoiden osuus) ja lisäksi talkootyönä 1770e (talkootyölle laskettava arvo)



Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:

Eurooppa investoi maaseutualueisiin



NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY

- Ilmalämpöpumppujen uusiminen maksoi 3950e (toimittajan osuus) ja lisäksi talkootyönä 310e (talkootyölle laskettava arvo).

- 500e avustus (hanketuloa) remonttihankkeeseen LC Liminka Liminganlahti.

- Hanketta on rahoitettu kyläyhdistyksen omalla toiminnalla ja varainhankinnalla sekä antolainalla, jonka Limingan kunta myönsi hankkeelle 5/2010 (takaisinmaksu hankerahoituksesta)

h. raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)

Kyläyhdistys on kokoontunut sekä hankesuunnittelun että hankkeen etenemisen aikana seuraavasti:

hallitus 26.11.2009, 27.1.2010 (mukana kaksi asiantuntijaa), 10.5.2010, 18.8.2010, 18.10.2010, 4.11.2010 ja 25.11.2010

projektiryhmä: 18.3.2010, 14.4.2010, 7.6.2010, 16.6.2010, 21.6.2010

Projektiryhmän kokouksissa on ollut mukana myös Nuorisoseuran hallituksen jäseniä tarpeen mukaan. Ohjausryhmää ei perustettu hankkeen pienuuden takia.

i. toteutusoletukset ja riskit

Oletuksena oli, että vuoden aikana ehditään tehdä hankesuunnitelman mukaiset asiat. Riskinä oli ettei saada riittävästi talkootyövoimaa liikkeelle, ei saada hanketta tehtyä ajoissa eikä saada kyläyhdistykselle lainaa hankkeen toteuttamista varten.

#### **4.3. Yhteistyökumppanit**

Tiiviissä yhteistyössä on toimittu Ala-Temmeksen Nuorisoseuran hallituksen jäsenten kanssa. Lisäksi Limingan kunta on myöntänyt antolainaa 5/2010 (17 000e) hankerahoituksella vastaavalla summalla. Maksuaikaa on siihen saakka, kun hankerahoitus saadaan.

#### **4.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset**

Hankkeen avulla Kylätalo saatettiin toimintakuntoon useiden vuosien tyhjillään olon jälkeen. Kylätalolla on ollut lokakuun 2010 jälkeen viikoittain toimintaa, esim. lasten ja nuorten avoimet ovet perjantaisin, naisten ja miesten jumppa tiistaisin, joka kuukausi useiden eri toimijoiden kokouksia ja muutamia tapahtumia (lastenjuhlat, rautalankakonsertti, pikkujoulut).

Hankkeen avulla saatiin Kylätalolle myös lähiliikuntapaikka ja liikuntapaikan tarpeesta kertoo esim. jumppa- ja liikuntavuorojen ahkera käyttö. Naisten jumpassa käy viikoittain



Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY

n.15naista, miesten jumpassa n. 10miestä ja joka viikonlopun perheliikuntavuorossa on ollut 2-10 lasta mukana.

### 5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Jatkotoimenpiteinä on tehty jo vessojen ja vesipisteiden käyttöönotto sekä keittiön välineistön hankkiminen. Jatkotoimenpiteinä on suunniteltu talon ulkomaalausta ja pientä sisätilojen remonttia puuttuvilta osilta. Erillistä hankerahaa haetaan talon ulkomaalaukseen, muuten toimitaan talkootyön pohjalta.

### 6. Allekirjoitukset ja päiväys

Ala-Temmeksellä

26.2.2011

Sanna Savolainen

Helena Ojanperä