



Euroopan maaseudun
kehittämisen
maatalousrahasto

Loppuraportti :

HUILINGIN KATSOMON KATTAMINEN

Hankeaika: 6.7.2011 – 31.12.2013
Hnro: 21153
Dnro: 2122/3570-2013


Ohjelma:
Manner-Suomen maaseudun kehittämissuohjelma 2007-2013

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Toimintalinja 3: LEADER
toimintaryhmän paikallisen maaseudun kehittämissuohjelman painotusten mukaiset Leader-
toimenpiteet toimintalinjalla 3 (313, 321, 322, 323)


Vipuvoimaa
EU:lta
2007-2013

KK - 28.5.2014



Sisällysluettelo

1. Hankkeen toteuttajan nimi	3
2. Hankkeen nimi ja hanketunnus	3
3. Yhteenveto hankkeesta	3
4. Raportti.....	3
4.1. Hankkeen tavoitteet	3
4.2. Hankkeen toteutus	3
4.2.1. Toimenpiteet.....	3
4.2.2. Aikataulu.....	4
4.2.3. Resurssit	4
4.2.4. Toteutuksen organisaatio.....	4
4.2.5. Kustannukset ja rahoitus.....	4
4.2.6. Raportointi ja seuranta.....	4
4.3. Yhteistyökumppanit	5
4.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset.....	5
5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi	5
6. Allekirjoittajan ja päiväys.....	5



1. Hankkeen toteuttajan nimi

lin kunta.

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Huilingin katsomon kattaminen hro : 2153.

3. Yhteenvedo hankkeesta

lin kunnassa Haminan alueella sijaitsevaan Huilingiin Näyttämön katsomoon rakennettiin katto.

4. Raportti

Huilingin katsomon kattaminen on yleishyödyllinen investointihanke, jonka hankehakemus jätettiin JoMMA ry :lle 6.7.2011. JoMMA ry :n rahoituskehyksestä johtuen hanketta ei käynnistetty vuonna 2011 ja 2012. Hankehakemus täydennettiin keväällä 2013 ja lopullinen hankehakemus jätettiin Ely-keskukseen 19.6.2013.

4.1. Hankkeen tavoitteet

Huilingin näyttämö ja 300 henkilölle rakennettu katsomo on palvellut yleisöä ja esiintyjiä vuodesta 2008 ja toiminut monien tapahtumien, konserttien, markkinoiden ja näytelmien esiintymispaikkana. Suomen sääolosuhteiden vuoksi kuitenkin huomattiin tarve katsomon kattamiselle, joka mahdollistaisi ympärivuotisen Huilingin Näyttämön käyttämisen. Huilingin Näyttämö palvelee yleishyödyllisiä yhteisöjä mahdollistamalla esiintymispaikan kulttuurihistoriallisessa lin Haminassa.


Hankkeen tavoitteena oli lin Haminan miljööön säilyttävällä tavalla rakentaa katto Huilingin Näyttämön katsomolle Museokorttelin ja Huilingin alueelle. Hankkeen tavoitteet toteutettiin.

Hankkeesta hyötyvät lin kunta, yksityiset, yhdistykset, sekä yritykset, jotka järjestävät alueella tapahtumia ja erilaisia juhlatilaisuuksia.

4.2. Hankkeen toteutus

4.2.1. Toimenpiteet

Hanke toteutettiin ostopalveluna. Urakoitsijat kilpailutettiin huhtikuussa 2013 ; tarjouspyynnöt lähetettiin Rak.liike Häyrynen Oy :lle, Tälläri Oy :lle, Rak.Apsilon Oy :lle, Observo Oy :lle, Timmisaneeraus Oy :lle ja lin Rakennustyö Oy :lle.



4.2.2. Aikataulu

Iin kunta valitsi tarjouskilpailun perusteella 24.4.2013 urakoitsijaksi Rak.Apsilon Oy:n urakkahintaan 88.749 € . Iin kunta myönsi rakennusluvan Huilingin katsomon kattamiselle 15.5.2013. Katsomon katon rakentaminen voitiin aloittaa aikaisintaan Iin kotiseutujuhlan jälkeen heinäkuun alussa 2013. Katsomon katon anturat valettiin ennen Iin Wanhan Haminan markkinoita 31.8. -1.9.2013. Tapahtuman järjestäjille rakentamisesta ei aiheutunut haittaa, koska Rak.Apsilon Oy siisti työmaajäljet kiitettävällä tavalla ennen markkinoita. Katsomon katon rakentaminen jatkui 2.9.2013 Iin Wanhan Haminan markkinoiden jälkeen. Työmaa-alue sijaitsee Iin kotiseutumuseoiden ja Museokahvila Huilingin alueella ja urakoitsija otti tämän huomioon ja piti työmaa-alueen siistinä koko rakennusvaiheen ajan. Huilingin katsomon kattamishankkeen vastaanottotarkastus suoritettiin 5.11.2013 ja urakka todettiin valmistuneeksi.

4.2.3. Resurssit

Hankkeen kustannusarvio 95.000 €.

4.2.4. Toteutuksen organisaatio


Hankkeen hallinnoinnin toteutettiin Iin kunnan tekniset palvelut. Ostopalveluna urakoitsijana toimi Rak.Apsilon Oy. Lilaakso Oy tuotti hankkeelle rakennuttajanpalvelut ostopalveluna. Iin kunta/li-instituutti liikelaitos kokosi hankkeen loppuraportin ja maksatushakemuksen.

4.2.5. Kustannukset ja rahoitus

		150,00 €
		4 437,00 €
		6 000,00 €
		15 438,00 €
		20 000,00 €
		10 000,00 €
		16 000,00 €
		8 000,00 €
		8 874,00 €
		1 326,08 €
		1 911,84 €
		313,60 €
		2 389,48 €
Yht. sis. Alv		94 840,00 €
Eu+valtio	70 %	66 388,00 €
Kunta	30 %	28 452,00 €

4.2.6. Raportointi ja seuranta

Hankkeesta ei tehty väliraportteja.



4.3. Yhteistyökumppanit

JoMMA ry, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, Iin kunta tekniset palvelut, Iilaakso Oy ja Ii-instituutti liikelaitos.

4.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Huilingin katsomon kattaminen -hanke parantaa selkeästi Iin Vanhan Haminan toimintaympäristöä ja sen kilpailukykyä asumis- ja tapahtumaympäristönä. Huilingin katsomon katto on erittäin onnistunut ja tukee Huilingin tapahtuma-alueen ja Iin vanhan Haminan visuaalista ilmettä.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Iin kunnan 100% omistava Ii-instituutti liikelaitos hallinnoi Huilingin Näyttämöä ja katsomoa, joka on yleishyödyllisten yhdistysten käytössä veloituksetta tapahtumakäyttöön. Huilingin Näyttämön ja katsomon kunnossapidosta vastaan Iin kunnan tekniset palvelut. Huilingin Näyttämön ja katsomon varauskirjaa pidetään Ii-instituutti liikelaitoksessa.

6. Allekirjoittajan ja päiväys

lissä ¹³ ~~12~~.12.2013



Markku Kehus
kunnanjohtaja



Markku Vitikka
tekninen johtaja