



Hankkeen nimi		Hankkeen numero	
Huttukylän Erä Ry:n nylkyvaja ja grillikota		Huttukylän Erä Ry:n nylkyvaja ja grillikota	
Hankkeen diaarinumero			
4216/3514-2004			
Hankkeen toteuttaja		Yhteyshenkilö	
Huttukylän Erä ry		Esko Takkinen	
Lähiosoite		Puhelin	Fax
Saapponentie 16		050-555 1425	-
Postinumero	Postitoimipaikka	Sähköposti	
90900	KIIMINKI	esko.takkinen@pp.inet.fi	

Hankkeen toteutusaika	21.4.05 - 31.12.2005
-----------------------	----------------------

Ohjelma	
Alma	x
Tavoite 1	

1. HANKKEEN HENKILÖT (hankkeessa mukana olleet)

Nimi	Tehtävänimike ja vastuualue
Esko Takkinen	hankkeen vastaava
Jukka Takkinen	Huttukylän Erä ry:n kirjanpitäjä
Yrjö Runtti	vastaava rakennusmestari
Huttukylän Erä ry:n rakennustoimikunnan jäsenet	mukana rakennushankkeessa
Merja Tenhunen	Kyläasiamies KKK 2, hankehakemus ja maksatukset

2. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

Puheenjohtaja sihteeri ja jäsenet	Organisaatio
Esko Takkinen, pj	Huttukylän Erä ry
Jukka Takkinen, sihteeri	Huttukylän Erä ry
Yrjö Runtti	Huttukylän Erä ry
Esko Runtti	Huttukylän Erä ry
Matti Kääriä	Huttukylän Erä ry
Hankesuunnitelmassa mainittu TE-keskuksen ja JoMMan edustaja	

3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT

Kiimingin rakennustarvike ky, Tarmo-Rakenne
KKK 2, JoMMa ry

4. SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTEESSA HANKESUUNNITELMAAN

(Toteumatiedot tukipäätöksessä vahvistetuista indikaattoreista esitetään indikaattorilomakkeella. Muut lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Hankesuunnitelmassa haettiin rahoitusta grillikodan lisäksi myös nylkyvajalle ja koneistolle. JoMMA ry:n hylättyä nylkyvajaa ja koneiston osuuden, Huttukylän Erä ry toteutti ainoastaan grillikotaosuuden.

Grillikota valmistui TE-keskuksen päätöksen jälkeen (21.4.05) nopeassa aikataulussa ja vastaa täysin alku-

peräisiä tavoitteita soveltuen paitsi oman seuran tarpeisiin myös retkeilijöille, kuntoilijoille, erämiehille sekä

paikallisille matkailuyrittäjille ym. käyttäjäryhmille tarjoten hyvän tauko- ja ruokailutilan vastikkeellista korvausta vastaan.

5. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

TE-keskukselta saadun hankepäätöksen jälkeen (21.4.05) työt aloitettiin nopeassa tahdissa:

-maatyöt: pintamaiden poisto ja täytemaiden ajo, samalla tehtiin myös pysäköintialue

-perustusten teko

-grillikota valmispakettina, urakoitiin suoraan asennettuna

-pintakäsittely sisäpuolelta

-hanketta esiteltiin elokuussa Kiiminkipäivillä

6. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA

(Loppuarvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista esitetään indikaattorilomakkeella. Lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Katso indikaattorilomake.

Maatyöt tulivat odotettua kalliimmiksi.

7. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOISTA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Lopputulokseen ollaan erittäin tyytyväisiä ja syksyn kuluessa tullaan pitämään kyläläisille pannukahvipäivät.

8. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Grillikotaa tullaan vuokraamaan vastikkeellista korvausta vastaan.

9. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI esim. julkaisut, esitteet (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Hanke esitellään Kiimingin kunnan www-sivuilla KKK 2-hankkeen yhteydessä. Hankkeesta on myös esite, joka oli jaettavana elokuisilla Kiiminkipäivillä.

10. ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

TE-keskuksen myöhäisen päätöksen vuoksi hankkeen toteuttaminen päästiin aloittamaan suunniteltua myöhemmin.

11. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA

Kustannuslaji	Euroa
Yksikkökustannuslaskelmaan perustuva rakentaminen	10 961,34
Bruttomenot yhteensä	10 961,34
Tulot (vähennetään)	-
Nettomenot yhteensä	10 961,34

12. HANKKEEN AIKANA TOTEUTUNUT RAHOITUS YHTEENSÄ

Rahoittajan nimi	EU	Valtio	Kunnat	Yksityinen	Muu rahoitus	Oma rahoitus	Yhteensä
yksikkökust.	2 466,30	4 110,50	1 644,20	2 740,34	-	-	10 961,34

Paikka ja aika

6.9.2005 KIIMINKI

Allekirjoitus ja nimen selvennys



Esko Takkinen, Huttukylän Erä ry:n puheenjohtaja

LIITTEET _____ kpl