

KESKUS

LOPPURAPORTTI

~~HANKKEEN VÄLIRAPORTTI~~Liite kehittämishankkeen maksamislo-
makkeeseen 316_03EUROOPAN YHTEISÖ
Euroopan maatalouden ohjaus-
ja tukirahastoPohjois pohjanmaan
Työvoima- ja elinkeinokeskusPohjois-Pohjanmaan
ELY - keskus

Hankkeen nimi	08 -01- 2013	Hankkeen numero	
lin lentopaikan kehittäminen		3550	
Hankkeen diaarinumero	1600/3570-2008		
Hankkeen toteuttaja	Yhteyshenkilö		
lin Ilmailukerho ry	Matti Laukkanen		
Lähiosoite	Puhelin	Fax	
Kehätie 31	050 3282 785		
Postinumero	Postitoimipaikka	Sähköposti	
05200	Rajamäki	iinik@luukku.com	

Raportointikausi	08.02.2008-30.11.2012
------------------	-----------------------

Alueellinen maaseutuohjelma	x
Tavoite 1-ohjelma	

SAAVUTETUT TAVOITTEET HANKKEEN ALKAMISESTA RAPORTOINTIJAKSON LOPPUUN

Toukokuussa 2008 päästiin aloittamaan hallin perustustyöt ja pilarit valettiin kesäkuussa. Hallin runko tuotiin kesäkuussa ja runko oli pystyssä heinäkuun alussa. Rakentamista jatkettiin siten, että loppukesästä katto ja seinät valmiina. Hallin lattia asfaltoitiin loppuvuodesta.

2009 alkuvuodesta hallin ovet saatiin paikalleen. Loppuvuosi 2009 oli hiljaista rakentamisen saralla.

2010 loppuvuodesta anottiin muutosta hankkeeseen ja saatiin lupa sijoittaa sosiaalitulat erilleen hallista.

2011 aloitettiin parakkien purku ja kunnostus. Työ saatiin valmiiksi 2011 loppuvuodesta

2011 kerho päätti hakea muutosta hankkeeseen. Halli- ja sosiaalitulahankkeen kustannusarvion jäädessä alle hyväksytyjen kustannusten, (pääsosan saatujen tavaralahjoitusten vuoksi), kiitotie, rullaustie sekä hallin edusta asfaltoidaan sekä kiitotien sivualueet jyrsitään koska puusto kasvanut liikaa.

HANKKEEN KESKEISET TOIMENPITEET RAPORTOINTIJAKSOLLA

2008 hallin runko, seinät ja katto saatiin valmiiksi

2009 keväällä rakennettiin hallin ovet . Loppuvuosi olirakentamisen suhteen hiljaista

2010 jatkettiin hallin ulkotöitä, räystäät, maalaus ym. Ovien rungot uusittiin.

2010 aloitettiin parakkien purku ja 2011 aloitettiin peruskorjaus. Peruskorjaus valmistui 2011 marraskuussa.

2012 kiitotie ja rullaustiet asfaltoitiin. Kiitotien sivualueilta poistettiin kasvanut vesakko.

HANKKEESSA TUOTETTU MATERIAALI RAPORTOINTIJAKSOLLA

(Internet -sivut, markkinointiesitteet tai muut esitteet, seminaariaineisto, jne.)

Tiedotusta kerhon omilla kotisivuilla

www.ilmailukerho.fi

ESIINTYNEET ONGELMAT RAPORTOINTIJAKSOLLA

-Parakkien homeongelmat. Parakit jouduttiin purkamaan täysin vesi- ja homevahingon vuoksi. Rakensimme parakit uudelleen puretulle rungolle.

HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET RAPORTOINTIJAKSONA

Kustannuslaji	Euroa
Rakennusmateriaalit/ostettu työsuoritus hankkeen alusta 30.11.2011 asti	79148,56
Rakennusmateriaalit/ostettu työsuoritus 01.12..2011- 30.11.2012	26469,94
Edelliset yhteensä	105618,50
Talkootyö hankkeen aikana	51675,00
Hankkeessa käytetty talkootyö	35206,17
Kustannukset yhteensä	140824,67
Tukipäätöksessä hyväksytyt kustannukset	154234,00
Bruttomenot yhteensä	140824,67
Tulot (vähennetään)	0
Nettomenot yhteensä	140824,67



HANKKEEN TOTEUTTAJAN SELOSTUS TUKIPÄÄTÖKSEN MUKAISEN RAHOITUKSEN TOTEUTUMISESTA JA ARVIO SEN TOTEUTUMISESTA JATKOSSA

Hanke edennyt tukipäätöksen mukaisesti. Hanke loppunut.

Kerho käyttänyt omaa rahaa hankkeeseen ja kunnalta saatu puskurointi rahoitukselle. Kerho on hankkinut rahaa kurssimaksuilla, lentokonetuotoilla sekä mainostuloilla. Kerhon ei ole tarvinnut ottaa muuta lainaa rahoituksen kattamiseksi.

Hanke lisännyt kerhon aktiivisuutta. Kerhon käytössä olevan koneen käyttöaste noussut 200%. Kerhon rakentaman kentän sekä halli- ja sosiaalitalan rakentaminen lisännyt aktiivisuutta kentällä. Kesäisin kentällä käy vuosittain useita kymmeniä vierailijoita ympäri Suomea. Kerho järjesti 2012 kesällä ensimmäisen ilmailupäivän, ja paikalla oli runsaasti lapsiperheitä. Ilmailupäivän antina 8 uutta oppilasta ilmoittautui lentokurssille. Mukana 1 tyttö. Uutena käyttäjäryhmänä lennokin lennätäjiä on siirtynyt oulun Ahmosuon kentältä lihin.

Kustannukset jäivät alle suunnitellun runsaiden materiaalilahjoitusten ansiosta.

Paikka ja aika	Allekirjoitus ja nimen selvennys	
li 30.11.2012	 Matti Laukkanen	 Marko Lehtola

LIITTEET _____ KPL

Väliraporttiin on liitettävä toteumatiedot tukipäätöksessä vahvistetuista indikaattoreista. Indikaattoritietoja esitettäessä käytetään internetissä olevia toimenpidekohtaisia kehittämishankehakemuksen (Lnro 306) liitelomakkeita.