

POHJOIS-POHJANMAAN
TE-KESKUS

Saap. 21.08.2009

Dnro
Käsitt.

KIIMINKI 150 VUOTTA - TAPAHTUMALAVAN KATOS

LOPPURAPORTTI

22.04.2009

Kiimingin kunta



Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahasto: Eurooppa investoi
maaseutualueisiin.

14.10.12.09 Milja Kareville

150 Kiiminki



Sisältö

Alkusanat	4
1. Kiiminki 150 vuotta - Tapahtumalavan katos -hankkeen taustatiedot	5
1.1. Esiselvitys hankkeen taustalla	6
2. Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet	6
2.1. Suunnitelman mukaiset tavoitteet	6
2.2. Hankkeen tavoitteiden saavuttaminen	7
2.3. Hankkeen toimenpiteet	7
3. Hankkeen toteutus	10
3.1. Hankkeen organisaatio	11
3.2. Työ- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken	11
4. Hankkeen tekemä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa	12
5. Kustannukset ja rahoitus	12
5.1. Kustannusten toteutuminen suhteessa hyväksytyyn kustannusarvioon	12
6. Julkisuus ja tiedottaminen	13
7. Hankkeen loppuarviointi	14

Alkusanat

Luonnonkaunis Koitelin koski on Kiiminkijoen alajuoksun helmi. Koskialue muodostuu useista saarista, joiden välissä joki virtaa. Saariin pääsee kulkemaan riippusiltoja pitkin. Varsinaisen Koitelin kosken rantamat ovat jo muinaisista ajoista asti olleet jonkinlaista asukkaiden yhteistä virkistysaluetta. Monet hääparit ovat viettäneet häitään Koitelissa ja monien muistoissa siintää mukavat ajatukset siitä, kuinka Koitelissa vietettiin Juhannusta ennen vanhaan - onpa Koitelissa pidetty lasten ja nuorten kesäleirejäkin. Ja mikäpä voisikaan olla mukavampaa kuin viettää kaunista kesäpäivää Koitelissa nauttien vapaana virtaavan kosken huminasta ja ihailien luonnon kauniita maisemia.

Kiimingin kunnan tavoitteena on kehittää Koitelin aluetta seudullisena virkistys- ja matkailualueena sekä laajemmin koko Kiiminkijoki varren luontomatkailuun liittyviä palvelutarpeita. Kiimingin kunta on yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa suunnitellut Koitelin tulevaa käyttöä mm. erilaisten hankkeiden muodossa ja kunnostanut olemassa olevia rakennuksia ja rakennelmia. Kaikki toiminta on suunniteltu paikalliset toimijat mielessä pitäen ja herkkää luontoa vaalien.

Kesällä 2008 150 vuotiaan kunnan juhluvuoden tapahtumat järjestettiin lähes yksinomaan Sahasaassa sijaitsevalla tapahtumalavalla. Kattamattoman tapahtumalavan käyttöä tapahtumapaikkana on aikaisemmin vaikeuttanut sen sääalltius. Kiiminki 150 vuotta - Tapahtumalavan katos hankkeen avulla vanha lava purettiin ja tilalle rakennettiin uusi ympäristöön sopiva ja perinteitä huomioiva katettu esiintymislava.

Lavalla esitettiin mm. juhluvuoden kunniaksi kirjoitettua näytelmää Koitelin Laulu useassa näytöksessä. Lavan kattamisen tavoitteena oli luoda juhlanäytelmälle ja muille Sahasaassa järjestettävillä tapahtumilla sellaiset puitteet, että mahdollisimman monet kuntalaiset pääsivät nauttimaan tapahtumista ja esityksistä ilman säävarausta.

Uusi tapahtumalavan katos tukee myös juhluvuoden jälkeen Sahasaaren virkistyskäyttöä sekä siellä järjestettäviä tapahtumia ja toivottavasti kannustaa luomaan myös uutta kulttuuriperinnettä vaikkapa kesäteatterin muodossa. Tapahtumalava on kiiminkiläisille ja Kiimingin kunnan alueella toimiville yhdistyksille vapaasti käytettävissä tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen. Monipuoliset tapahtumat ja tilaisuudet vaikuttavat kuntalaisten viihtyvyyteen ja kunnan vetovoimaisuuteen elinvoimaisena ja kehittyvänä kuntana.

Erityiskiitokset ansaitsevat kaikki hankkeen toteutuksen osallistuneet ja mahdollistaneet tahot.

Kiimingissä 31.11.2008

Päivi Pyöry
projektisihteeri
Kiiminki 150 vuotta – Koitelin Tapahtumalavan katos hanke

1. Kiiminki 150 vuotta – Tapahtumalavan katos hankkeen taustatiedot

Hankkeen nimi	Kiiminki 150 vuotta – Tapahtumalavan katos
Hanke numero	4004
Hakemuksen diaarinumero	3/48/07
Päätöksen diaarinumero	3521/3570-2008
Ohjelma	Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013
Toimintalinja	Leader Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen
Toimenpide	Leader-toimenpiteet linjalla 3, Kylien kunnostus ja kehittäminen
Toimintaryhmä	Jokivarsien Moderni Maaseutuyhdistys JoMMA ry
Hankkeen kesto aika	1.10.2007 – 3.4.2009
Hankkeen kokonaiskustannusarvio	78 135
Hanketta hallinnoiva organisaatio	Kiimingin kunta
Postiosoite	PL 4, 90901 Kiiminki
Hankkeen vastuhenkilö	Leila Pekkanen, kunnanjohtaja 0400 383 490
Projektsihteeri	Päivi Pyyny 040 731 9265
Hanke päättyi	3.4.2009

1.1. Esiselvitys hankeen taustalla

Tapahtumalavan hankkeessa käytettiin hyväksi, jo aikaisemmin tehtyjä suunnitelmia, joista yksikään ei sellaisenaan ollut kelvollinen uuden tapahtumalavan pohjaksi. Aikaisempien suunnitelmien perusteella kuitenkin pystyttiin tarkasti määrittelemään rakentamiseen liittyvät ongelmat ja näin saatiin tehtyä rakennussuunnitelma, joka oli mahdollista myös toteuttaa.

Hankkeessa huomioitavia ongelmia olivat:

- aikataulun kiireisyys
- perustusten teko vaikeaa. Saareen saadaan vietyä jäätä pitkin ainoastaan ns. pienkaivinkone. Maaperä on kivistä, eikä pienkoneella voida kaivaa maata tehokkaasti.
- Ison koneen vienti saareen on ongelmallista. Betonin, betonisoran ja sementin kuljettaminen saareen vaatii, että joki jäätyy kunnolla.
- saarelle johtavaa siltaa ei voida käyttää painorajoitus 100 kg/2 metrin välein
- betonin pumppaus mantereelta vaikeaa saaren ja mantereen pitkän etäisyyden vuoksi.
- rakennusosien toimitus kohteeseen kokonaisina mahdotonta.

Ohjausryhmä kävi Koitelissa paikanpäällä tutkimassa eri vaihtoehtoja. Lisäksi kuultiin juhlatomikunnan sekä juhluvuoden näytelmän ohjaaja Raija Päckilä antama lausunto siitä millainen toimivan tapahtumalavan pitäisi olla.

2. Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

2.1. Suunnitelman mukaiset tavoitteet

Tavoitteena oli löytää sopiva ratkaisu tapahtumalavan toteuttamiseen Koitelin Sahasaareen. Erityisenä haasteena oli voittaa luonnon asettamat vaatimukset rakentamiselle. Hankkeen tavoitteena oli saada aikaan pysyvä tapahtumalava, joka oli rakennettu niin, että siellä voitaisiin pitää esityksiä, olipa sää sitten mikä hyvänsä. Aikaisemmalla lavallahan katos ei juurikaan suojannut sateelta ja eikä se täyttänyt niitä laatuvaatimuksia, jota sille oli asetettu eli toisin sanoen vanha katos oli jo turvallisuus riski.

Toisena tavoitteena oli lisätä Koitelin arvoa matkailu- ja virkistyskäytössä. Lisäksi tapahtumalavan katoshanke palveli juhluvuoden näytelmän Koitelin Laulun toteutusta – näytelmä sai arvoisansa puitteet. Tapahtumalava on kiiminkiläisille ja Kiimingin kunnan alueella toimiville yhdistyksille ja yhteisöille vapaasti käytettävissä tapahtumien ja

tilaisuuksien järjestämiseen. Monipuoliset tapahtumat ja tilaisuudet vaikuttavat kuntalaisten viihtyvyyteen ja kunnan vetovoimaisuuteen elinvoimaisena ja kehittyvänä kuntana.

Koitelin alueen toimintaympäristön kestävä perustan luomiseksi hankkeen ideointia ohjasivat mm. seuraavat lähtökohdat:

-Tämän päivän matkailijat ja virkistysalueiden käyttäjät ovat ympäristötietoisia, kulttuuriarvoja arvostavia, yksilöllisyyttä ja elämyksellisyyttä etsiviä.

-Koitelin ja laajemmin koko Kiiminki jokivarren alue on luonto-, kulttuuri- ja hyvinvointimatkailun näkökulmasta tarkasteltuna lähes hyödyntämätön voimavara.

-Kiimingin matkailuelinkeinon lisäksi myös muiden kuntien matkailuyrittäjät hyötyvät Koitelin ja sen vaikutusalueen vetovoimaisesta luontoympäristöstä ja luontoon rakennetusta perusinfrastruktuurista (mm. rakennukset, polut ja reitistöt) omassa liiketoiminnassaan.

Tapahtumalavan suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota suunniteltavan kokonaisuuden yhtenäisyyteen sekä sen taloudelliseen ja ympäristölliseen kestävyteen.

2.2. Hankkeen tavoitteiden saavuttaminen

Työryhmä katsoo onnistuneensa tapahtumalavan hankkeessa hyvin. Enää ei sää ole esteenä kun järjestetään ulkoilmatapahtumia ja jatkoa ajatellen olemme luoneet hienot puitteet Koitelin Sahasaareen tapahtumien järjestämiselle, vaikkakin tehtävä alussa tuntui mahdottomalta. Katos tukee myös juhluvuoden jälkeen Sahasaaren virkistyskäyttöä sekä siellä järjestettäviä tapahtumia ja tilaisuuksia. Lava on kuntalaisten, kunnan alueella toimivien yhdistysten ja yhteisöjen vapaasti käytettävissä tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen. Uusi tapahtumalava katoksineen toi lisäarvoa Koitelin Sahasaareen kulttuuritapahtumien järjestyspaikkana ja moni kesälomaansa viettävä matkailija kävi ihan uteliaisuuttaan katsomassa Koitelia, kun oli kuullut, että Koiteliin ollaan rakentamassa uutta tapahtumalavaa.

Kohonnen matkailijamäärän ansiosta myös paikalliset yrittäjät saivat tuotua virkistystoimintaansa hyvin esille. Koitelin matkailu- ja virkistysalue koettiin yleisesti ottaen potentiaalisesti liiketoimintaympäristöksi yrittäjissä. Matkailijoiden suunnalta tullut palaute Koitelin tapahtumalavan rakentamisesta oli positiivista.

2.3. Hankkeen toimenpiteet

Hankkeessa lähdettiin liikkeelle kartoittamalla toteutuksessa tulevat ongelmakohdat, jotka mielessä pitäen hanketta vietiin eteenpäin. Mikkonen Arkkitehdit Oy suunnitteli kolme mallia, joista yhtä muokkaamalla saatiin maisemaan ja käyttötarkoitukseltaan sopiva tapahtumalava. Rakennuttajan edustajiksi valittiin Kiimingin kunnasta tarkastusinsinööri

Sami Juola ja talonrakennusmestari Jarmo Järvelä.

Helmikuussa tehtiin tarjouspyynnöt tapahtumalavan katoksen kantavista teräsrakenteista. Tarjouskilpailun voitti Sah-ko Oy. Työt Koitelin Sahasaassa aloitettiin kun jokeen saatiin riittävän kantava jääpeite maaliskuun loppupuolella.

Kantavat teräsrakenteet kuljetettiin saareen jäätä pitkin moottorikelkalla vetäen. Jäätilanne oli tuolloin tosi huono pitkään jatkuneiden lämpimien ilmojen vuoksi ja työporukka odotti jännityksen vallassa joka päivä sitä hetkeä, jolloin jää olisi riittävän kestävä teräspalkkien kuljettamiseen saareen. Kävi kuitenkin niin, että kun vihdoinkin päätettiin ajaa palkit Sahasaareen, jään pinnalla oli vettä ja jääpeitto melko ohut. Onneksi mitään vakavaa ei sattunut ja jää kesti juuri ja juuri raskaiden palkkien painon. Samassa tohinassa tuotiin saareen myös hiekkaa, jota tarvittiin perustuksien valuuun.

Huhtikuun alkupuolella tehtiin tarjouspyynnöt tapahtumalavan katoksen rakentamisesta. Tarjouspyyntöön vastasi vain yksi firma (Rakennusliike Matti Autio Oy), joka myös valittiin tekemään työ.

LC-Kiiminki osallistui 19.4. Koitelin Sahasaaren vanhan esiintymislavan purkutöihin talkoovoimin.

Vanhan lavan katos on aikoinaan rakennettu luvatta, eikä sen turvallisuutta ole voitu asianmukaisesti varmistaa.



Veljet vasemmalta lukien Hannu Mankinen, Juhani Koskela, Jarmo Järvelä, Teuvo Ojala, Harri Tuomela, Jari Toivanen ja Vesa Rinta-Säntti

Seuraavassa talkoolaisten kertomaa lauantaipäivän kulusta purkutyömaalla Koitelin Sahasaarella:

- Meitä talkoolaisia LC-Kiimingistä löytyi kaikkiaan 7 aktiivista ja innokasta veljeä. Ensimmäiseksi purimme valokatoksen muovit ja kuljetimme ne mantereen puolelle kapeaa riippusiltaa pitkin. Tuulikin päätti osallistua talkoisiin ja tempaisi kantajien pinosta päällimmäiset kosken vietäväksi - ehkäpä tämä oli uhrilahja Koitelin koskelle.

Kun saimme valokatteet vietyä mantereelle, jatkoimme tapahtumalavan purkua rakenteiden kimpussa. Rakenteet puhdistimme ruuveista ja nauloista. Myös palkit ja kantavan puutavaran kuljetimme mantereen puolelle.

Osa viikonlopun retkeilijöistä, joita Koitelissa olikin runsaasti, katseli kauhistuneen säälin vallassa, kuinka veljet kiskoivat köysillä pitkät ja raskaat palkit sillan yli mantereen puolelle. Yhden välisaarella olevalla sillanosalla meidän oli jopa irrotettava penkkikalusteita, jotta palkit sopivat kääntymään. Tästä huolimatta palkkeja piti kääntää ja kantaa jos mitenkin, että saimme ne kuljetettua siltojen yli mantereen puolelle. Ehkä homman raskaudesta saa paremman kuvan kun kerron, että pisimmillä palkeilla oli painoa noin 500 kiloa.

Lopussa kuitenkin kiitos seiso ja työ saatiin tehtyä – tosin olimme hiestä märkiä ja jalat tutsivat rasituksen ansiosta.

Kun talkootyöt oli saatu onnistuneesti päättymään, jatkui uuden lavan rakentaminen heti toukokuun alussa, kun Rakennusliike Matti Autio Oy aloitti työt Sahasaarella. Ensimmäisenä ruvettiin tekemään perustuksia, tosin routa oli vielä tuolloin maassa ja hidasti työtä jonkin verran. Ilmojen lämmitessä työ pääsi täyteen vauhtiin ja pian juhannusviikolla komeili uusi hieno tapahtumalava valmiina kesän ja syksyn tapahtumiin.

Koska lavalla esitettiin 26.6.08 lähtien Kiimingin kunnan juhlavuoden näytelmää, jouduttiin lavan viimeistelytyöt jättämään syksyyn. Lavan valaistus saatiin kuntoon juuri ennen syksyn perinteistä Kuohuva Koiteli tapahtumaa ja samoin näyttelijöiden pukuhuonetilojen lopullinen viimeistely jäi syksyyn.



tapahtumalavan pukuhuone*lavan teko meneillään*

3. Hankkeen toteutus

JoMMA ry:lle - Jokivarsien Modernille Maaseutuyhdistykselle jätettiin Kiiminki 150 vuotta – Tapahtumalavan katos-hankkeen rahoitushakemus syyskuussa 2007.

Hanke kuului Manner-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelmaan 2007-2013. Hankkeen toteutusaika on hakemuksesta poiketen 1.10.2007 – 3.4.2009. Hankkeen toteuttamiselle on myönnetty jatkoaika, koska päätös hankkeesta viivästyi.

Hanke käynnistyi 14.11.2007 kun hankkeelle palkattiin projektisihteeri.

Tavoitteena oli, että hankkeen päättymisen jälkeen saadaan käyttöön Koitelin alueelle uusi tapahtumalava, joka mahdollistaa erilaisten tapahtumien pitämisen ulkotiloissa vaikka sää ei aina olisikaan hyvä. Aluksi mietittiin myös, että olisiko mahdollista rakentaa samassa yhteydessä pysyvästi katettu katsomo, mutta tästä ajatuksesta luovuttiin, koska toteutusaika oli liian lyhyt (katsomon olisi pitänyt olla valmis juhannukseen mennessä, jotta kesän tapahtumat olisi voitu järjestää aikataulun mukaisesti) ja kustannukset nousivat liian suuriksi. Lisäksi Sahasaaren herkkä luonto asetti katsomon rakentamiselle suuret haasteet.

Itse tapahtumalavan rakentamisessa onnistuttiin hienosti. Näyttämön taakse rakennettiin pukuhuonetilaa, lavalle saatiin kunnon valaistus ja lavan kantavat rakenteet ja katto saatiin uusittua. Lavan ulkovuorauksessa käytettiin pärettä, jonka ansiosta rakennus sulautui maisemaan erinomaisesti. Lisäksi lavalle tehtiin kunnolliset portaat. Tapahtuma lava

saatiin juuri ajoissa sellaiseen kuntoon, että siellä voitiin näytellä 26.6.08 juhluvuoden kunniaksi kirjoitettu näytelmä Koitelin Laulu. Lavan viimeistely töitä jatkettiin vielä syksyllä ja lopullisen silauksen lava sai kun sähkötyöt valmistuivat ja pukuhuonetilaan portaat saatiin tehtyä.

Kun kesällä esitettiin Koitelin Laulun näytöksiä, moni hämmästeli miten hieno lava saatiin aikaiseksi ja kuinka hyvin lava sulautui maisemaan. Lava olikin koko kesän tapahtumien keskipisteenä ja elokuussa pidettiin vielä koko perheen elojuhla Kuohuva Koiteli, jossa taas tuli todetuksi miten hyvään tarpeeseen lavan rakentaminen tuli.

Voidaan ajatella myös niin, että Koitelin Sahasaaren tapahtumalavan rakentaminen toimii myös osan suurempaa kokonaissuunnitelmaa, joka on tehty Koitelin kehittämiseksi matkailu- ja virkistysalueena.

3.1. Hankkeen organisaatio

Kiimingin kunta hallinnoi Kiiminki 150-vuotta – Tapahtumalavan katos -hanketta. Hankkeeseen palkattiin projektisihteeri 14.11.2007 Päivi Pyyny, jonka esimiehenä ja hankkeen vetäjänä toimi Kiimingin kunnan kunnanjohtaja Leila Pekkanen.

Paikallinen ohjausryhmä Jokivarsien Moderni Maaseutu yhdistys JoMMA ry suositteli, että hankkeelle tehtäisiin vapaamuotoinen ohjausryhmä. Joka voisi tarpeen vaatiessa kokoontua, mutta että asioista voitaisiin käydä myös sähköposti neuvotteluita. Hankkeelle hyväksyttiin JoMMA:n suosittama, vapaamuotoisempi ohjausryhmä.

Ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa hankkeen alussa mutta muuten asioista sovittiin sähköpostitse tai pidettiin puhelinneuvotteluita.

Ohjausryhmän kokoonpano

Leila Pekkanen	kunnanjohtaja / Kiimingin kunta
Marjo Korhonen	kunnanhallituksen pj / Kiimingin kunta
Jarmo Järvelä	talonrakennusinsinööri / Kiimingin kunta
Sami Juola	tarkastusinsinööri / Kiimingin kunta
Juha Viramo	FT / Kiiminki Seura
Päivi Pyyny	esittelijä/sihteeri 14.11.08 alkaen

Ohjausryhmä on toiminut hankkeen toteuttajan tukiryhmänä ja neuvoa-antavana ryhmänä. Se on seurannut hankkeen toteutumista suunnitelmien, asetettujen tavoitteiden ja resurssien suhteen. Ohjausryhmä on myös käsitellyt hankkeen raportit ja rahoitushakemuksen.

3.2. Työ- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken

Kiimingin kunta vastasi hankkeen hallinnoinnista, tiedottamisesta ja

ohjausryhmän ja muiden sidosryhmien motivoinnista ja sitouttamisesta. Kokonaissuunnitelman laatimisen vetovastuu oli rakennuttajan edustajiksi valituilla henkilöillä talonrakennusinsinööri Jarmo Järvelällä ja tarkastusinsinööri Sami Juolalla.

4. Hankkeen tekemä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Hanke teki yhteistyötä seuraavien yritysten tai järjestöjen kanssa:

Kiiminkijoen opisto; ohjaaja Raija Päckilä
 Huttukylän nuorisoseura; Anu Iisakka
 Kiimingin Lions Club
 Rakennusliike Matti Autio Oy
 Sähköasennus Jarkko Puitti
 Antero Grönlund
 Huusko Sami
 Sah-Ko Oy
 Mikkonen Arkkitehdit Oy
 Oulun Kopiokeskus Oy
 Polar-lukitus Oy
 Rakennuttamis- ja projektipalvelut Pirttilahti Oy
 Insinööritoimisto Reino Niemitalo Oy
 Eero Huttula
 Veikko Huttula
 Viherrengas Järvenpää Oy
 Marsh Oy
 Kiimingin työpaja

5. Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen hyväksytyt kustannukset ovat yhteensä 78 135,00 euroa. Rakennuksen kustannusarvion perusteena on viitekustannus.

EU-rahoitusosuus	17 580,37
Valtion rahoitusosuus	9 766,88
Kunnan rahoitusosuus	11 720,25
Yksityinen rahoitusosuus	36 767,50
Talkootyö	2 300
Kokonaisrahoitus yhteensä	78135,00

Väliraportointia hankkeessa ei ole tehty, sillä päätös hanketuesta saapui vasta 06.04.2009.

5.1. Kustannusten toteutuminen suhteessa hyväksytyyn kustannusarvioon

Hanke toteutui kustannusarviossa esitetyjä kustannuksia pienempänä, avustusta haetaan alla esitettyjen prosenttilukujen osoittamassa suhteessa toteutuneista tukikelpoisista kustannuksista.

Hyväksyty rahoitus jakautuu rahoituslähteittäin seuraavasti:

Julkisen rahoituksen osuus toimenpiteen hyväksyttävästä rahoituksesta on 50% eli enintään 39 067,50 euroa, josta EU-rahoituksen osuus on 45% eli enintään 17 580,37 euroa.

Yksityisen rahoituksen osuus toimenpiteen hyväksyttävästä rahoituksesta on 50% eli enintään 39 067,50 euroa.

Hankkeessa toteutuneet kustannukset on esitetty alla olevassa taulukossa.

	Toteutuneet kustannukset
EU+valtio	18 307,80
EU-osuus	11 769,30
Valtion osuus	6 538,50
Kunta	9 160,20
Julkinen rahoitus yhteensä	27 468
Yksityinen rahallinen osuus	24 000
Cappas-teatteri ry	23 500
Kiiminkien Lähivakuutus yhdistys	500
Yksityinen talkootyö	840
Yksityinen rahoitus yhteensä	24 840
Hyväksyty rahoitus yhteensä	78 135
Toteutunut kokonaisrahoitus	52 308,00

Loppumaksatushakemuksella haetaan yhteensä 18 307, 80 euroa.

6. Julkisuus ja tiedottaminen

Uuden tapahtumalavan katoksen rakentamisesta tiedotettiin kunnan omien nettisivujen kautta. Lisäksi hanke sai runsaasti julkisuutta paikallislehdissä sekä Lions Club Kiimingin omassa ilmaisjakelu julkaisussa ja saipa tapahtumalava julkisuutta radio- ja tv-uutisten myötäkin. Sana rakentamisesta näytti kiirivän myös suusta suuhun kyläläisten keskuudessa kun rakentamispaikalla kävi monta utelijasta töllistelijää jo heti hankkeen alkuvaiheessa. Uuden tapahtumalavan vihkiäisiä vietettiin 26.6.08 samaan aikaan kun lavalla esitettiin juhluvuoden näytelmää Koitelin Laulua. Sateesta huolimatta paikalla oli runsaslukuinen kutsuvieraiden joukko.

7. Hankkeen loppuarviointi

Hankkeesta saatu palaute oli pelkästään positiivista. Vaikka toteutus tuottikin jonkinlaista tuskaa hankkeen toteuttajalle ja ongelmia ratkottavaksi oli paljon, niin silti hankkeen toteuttajat ovat sitä mieltä, että hankkeessa onnistuttiin hyvin.