



HANKERAPORTTI

1. Hankkeen toteuttajan nimi

Läntisrannan kyläyhdistys ry.

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Läntisrannan virkistysalue -hanke

Diaarinumero 3668/3570-2008, hankkeen numero 3657

3. Yhteenveto hankkeesta

Läntisrannan virkistysalue -hanke koostui kahdesta osiosta. Toinen osio kohdistui jo olemassa olevaan Läntisrannan luonto- ja perinnepolkuun, jolle pystytettiin kesällä 2009 havaintotauluja. Polun alkupäässä on yleisopaste karttoineen ja polun varrella 10 havaintotaulua, jotka kertovat luonnosta ja paikallishistoriasta. Polku soveltuu hyvin oppimispoluksi. Toinen osio kohdistui Rantasenjärven lintutornialueeseen. Siihen sisältyi pysäköintialueiden ja venevalkaman laajennus sekä grillikodan, puuseen ja laiturin rakentaminen. Tilat toteutettiin siten, että myös liikuntarajoitteiset voivat niitä käyttää.

Kantatiellä 88 pystytettiin virkistysalueen luontokohdeopasteet. Syyskuussa 2009 avattiin uudistettu virkistysalue ja esiteltiin se lehdistölle.

4. Raportti (yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta)

4.1. Hankkeen tavoitteet

- a. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on
2004 laaditun kyläsuunnitelman mukaan Läntisrannan kyläyhdistyksen tavoitteet ovat Läntisrannan kehittäminen vapaa-ajantoiminnan alueeksi ja houkuttelevaksi asuinalueeksi. Lisäksi kiinnitetään huomiota hoidettuun maisemaan ja asukkaiden viihtyvyyteen ja yhteisöllisyyteen.
- b. Hankkeen tavoitteet (tavoitteet, joihin juuri tämä hanke pyrkii)
Tämä hanke palvelee virkistystoiminnan kehittämistä, mutta sillä on myönteinen vaikutus myös muihin a-kohdassa mainittuihin tavoitteisiin.

4.2. Hankkeen toteutus

- a. Hanke on toteutettu hankesuunnitelman mukaisesti. Tosin hankkeen aikana kyläyhdistys on nähnyt tarpeelliseksi toteuttaa Rantasenjärven lintutornialueen kohteet laadukkaammiksi kuin alkuaan oli suunniteltu. Pidettiin myös tärkeänä, että tilat palvelevat myös liikuntarajoitteisia. Kyläyhdistys jätti elokuun alussa 2009



NORSU:lle muutoshakemuksen, jonka TE-keskus hyväksyi.

b. Toimenpiteet ja aikataulu

Syksy 2008 pysäköintialueen kunnostus ja venevalkaman laajennus

Syksy 2008 ja kevät 2009 havaintotaulujen tekstien ja kuvitusten suunnittelu ja laadinta

Alkukesä 2009 havaintotaulujen painatus

Kevät ja kesä 2009 taulutelineiden rakentaminen ja havaintotaulujen pystytys

Kesä 2009 kantatien 88 opastustaulujen pystytys

Kesä 2009 Rantasenjärven lintutornialueen grillikodan ja puuseen rakentaminen 15.9.2009 vaimistuneiden kohteiden esittely medialle. Liitteenä Kalevan artikkeli.

Toukokuussa 2010 valmistui laituri.

Kyläyhdistys solmi osakaskunnan (kalastuskunnan) kanssa Rantasenjärven lintutornialueesta vuokrasopimuksen, johon sisältyy mm. alueen ylläpito.

c. Resurssit

Talkoolaisten panostus, puutavaroiden lahjoitukset, oma rahoitus

d. Toteutuksen organisaatio

Toteutus: Läntisrannan kyläyhdistys ry.

Kirjanpito: Merja Honkakoski ja 01.01.2010 lähtien Raija Kotila

Vastuuhenkilö: Walter Röbbelen, yhdistyksen puheenjohtaja

e. Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kustannukset ovat olleet yhteensä 13 876,60 €. Vihannin kunta välirahoitti hanketta suurelta osin. Kyläyhdistys otti joulukuun lopussa 10.000 €:n lainan, jolla se maksoi kunnalle velkansa.

f. Toteutusoletuksien ja riskien

Hanke on saatu päätökseen.

4.3 Yhteistyökumppanit

pystytti omaan laskuun kantatien opastustaulut, sekä puutavaran lahjoittajat.

4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Lintutornialueen grillikota, joka sai nimen Lintukota, on osoittautunut hyvin uosituksi vapaa-ajanviettokohteeksi sekä yksittäisille kävijöille että ryhmille. Lintukodassa käydään kesäisin melkein päivittäin. Myös luontopolku on suosittu retkeilykohde.



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Tässä vaiheessa ei ole konkreettisia jatkosuunnitelmia.

6. Allekirjoitukset ja päiväys

Vihanti 19.07.2010

Läntisrannan kyläyhdistys ry.

Walter Röbbelen
puheenjohtaja