


## MARINKAISTEN KYLÄYHDISTYS

"Pisara hikeä ja elämää – Marinkaisten lähiliikuntaprojekti"

Hankenro: 3397



### LOPPURAPORTTI:

**1. Hankkeen toteuttaja:** Marinkaisten kyläyhdistys ry.

**2. Hankkeen nimi ja hanketunnus:**

"Pisara hikeä ja elämää – Marinkaisten lähiliikuntaprojekti", tunnus 3397

**3. Yhteenveto hankkeesta:**

Tarkoituksena oli luoda toimivia lähiliikunta-alueita kuntalaisten käyttöön iästä riippumatta. Myös eri toimijoiden yhteistyötä oli tarkoitus lisätä. Näissä onnistuttiin hyvin. Saatiin toimivat "toimintapisteeet" niin kirkonkylän Peukalomäelle, Houraatin ulkoilualueelle sekä Marinkaisten koulun pihalle.

### 4. Raportti

**4.1. a ja b) Hankkeen tavoitteet:**

Tavoitteena oli luoda mielenkiintoiset ja monipuoliset lähiliikuntapaikat. Kohteisiin satsaamalla pyritään sekä houkuttelemaan lapsia ja nuoria liikkumaan että lisäämään kylien vetovoimaisuutta asuinpaikkana. Lohtajan Marinkaisissa ja Lohtajan kirkonkylän uudella asuntoalueella Peukalonmäellä asuu paljon lapsiperheitä. Peukanlonmäelle on saatu erityisesti paluumuuttajia. Marinkaisissa Lankilan asuntoalue vetää puoleensa Kokkolassa asuvia tai siellä työskenteleviä. Lisäksi uskoimme yhdistysten ja seurojen yhteistyön ja talkoohengen lisääntymiseen.

**4.2. Hankkeen toteutus:**

**c) Toimenpiteet:**

Pääasiallinen hankkeen toteutuskohde on Marinkaisissa. Siellä hanke toteutetaan rakentamalla Marinkaisten koulun lähetyville kiipeilytelineet ym. leikkivälineitä. Valtatie 8:n varressa sijaitsevan Peukalonmäen asuntoalueen jo valmis pulkkamäki valaistetaan ja Houraatin ulkoilualueelle tehdään pulkkamäki.

**d) Aikataulu:**

Hankkeen toteutus alkoi 01.11.2007 ja päättyi 31.12.2008

**Syksy 2007:** Suunnittelu

**Kevät 2008:** Valaistus Peukalonmäelle sekä pulkkamäen parannustyöt

**Kesä 2008:** Liikuntavälineiden tarjouspyynnöt ja tilaus

**Syksy 2008:** Liikuntavälineiden asennus + hiekan ajo telineiden alle + muut pihatyt

Maansiirto Houraatin pulkkamäkeä varten

**e) Resurssit:**

Toiminnallisia resursseja hankkeen toteuttamiseen oli syntynyt aikaisempien hankkeiden toteuttamisen myötä. Yhteistyö kunnan kanssa helpotti alkupääoman saamisessa ja kunnan asiantuntemusta pystyttiin hyödyntämään myös leikkivälineiden kilpailutuksessa. Myös muita kuluja voitiin jakaa yhteistilauksia tekemällä.

Hankkeen jakautuminen eri kunnan osiin helpotti talkooväen saamista paikalle, sillä yhtä toimintapistettä kohti töitä ei kertynyt mahdottomasti. Aikataulutaminen myös onnistui ja

3 5  
kaikki saatiin valmiiksi ennen lumen tuloa. Työväki oli motivoitunutta, koska hanke koettiin hyödylliseksi.

**f) Toteutuksen organisaatio:**

Marinkaisten kyläyhdistys ry:n hallitus

**g) Kustannukset ja rahoitus**

<b>KUSTANNUSERITTELY</b>	
Ostopalvelut	3 423,07 €
Talkootyö	2 620,00 €
Rakennelmat	16 394,78 €
Maa-aines	754,72 €
<b>Yhteensä</b>	<b>23 192,57 €</b>

<b>RAHOITUS</b>		
	€	€
EU+valtio	9 277	
kunnat	2 319	
<b>Julkinen yht.</b>		<b>11 596</b>
raha	8 976	
talkootyö	2 620	
<b>Yksityinen yht.</b>		<b>11 596</b>
<b>Kaikki yhteensä</b>		<b>23 192</b>

**h) Raportointi ja seuranta**

Lähiliikuntahankkeessa oli mukana Marinkaisten kyläyhdistyksen edustajia. Myös Marinkaisten koulun rehtori oli mukana kokouksissa, joita hankkeen tiimoilta pidettiin. Kokousten (7 kpl) kulusta kirjoitettiin muistioita vuosien 2007 ja 2008 aikana. Kokouksissa tarkistettiin aina edellisen kerran toimeksiantojen toteutuminen sekä tehtiin uudet toimintasuunnitelmat eteenpäin. Kyläyhdistyksen sihteeri toimi hankkeen osalta toimeksiantajana ja tilanteen ajan tasalla pitäjänä.

**i) Toteutusoletukset ja riskit**

Hankkeen päätyttyä Lohtajalla on toimivat lähiliikuntapaikkaratkaisut. Lisäksi Houraatin ulkoilualueen monitoimisuutta on saatu lisättyä. Näkyviä tuloksia toivottiin saatavan myös yhteistoiminnallisuuden lisääntymisenä.

Hankkeen riskeiksi ajateltiin koituvan:

- Materiaalien hintojen nousu (esim. puu / lautatavara)
- Maksatusten viivästyminen
- Omarahoitusosuuden kerääminen
- Aikataulujen pitävyys

Näistä toteutui maksatusten viivästyminen sen vuoksi, kun hankepäättöksen saaminen pitkittyi.

### 4.3. Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneina toimivat Marinkaisten koulu, Lohtajan Veikot sekä kunta (telineiden pystytys ja valvonta).

### 4.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Hankkeen tulokset ja vaikutukset ovat pelkästään positiivisia. Saimme hankkeen aikana jo lisättyä "yhteisöllisyyttä" talkoohengen myötä ja saimme Lohtajan asutusalueita piristettyä ja lisättyä toiminnallisuutta toiveiden mukaan. Marinkaisten koulun alueella on lasten välitunti- ja iltaliikunta lisääntynyt huomattavasti, ja Houraatin ulkoliikuntapaikan monipuolisuus lisääntyi. Pulkkamäen myötä saatiin lisättyä perheille mukavaa yhteistoiminnallisuutta. Myös Peukalonmäen pulkkamäki toimii hyvänä kokoontumispaikkana alueen perheille.


Hankkeesta innostuttiin ja koettiin se hyvin hyödylliseksi, tarpeelliseksi ja läheiseksi.

### 5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Tällä hetkellä ei ole jatkosuunnitelmia.

Lohtajalla 23.4. 2009

Marinkaisten kyläyhdistys ry:n puolesta:



Kalle Leppäkari  
Marink.kyläyhdistyksen pj.



Riikka Suomala  
Marink.kyläyhdistyksen siht.