


Kempeleen Nuorisoseura ry
Kirkkotie 19
90440 Kempeleen



Hankkeen loppuraportti

Hankkeen toteuttaja: Kempeleen Nuorisoseura ry
Hankkeen nimi: Ns-lämpö
Hankkeen numero: 11340

Yhteenveto hankkeesta:

Kempeleen Nuorisoseura ry toteutti seurantalons lämmönvaihtimen uusimisen, ulko-ovien vaihtamisen lämpöoviksi, kahvion lattian uusimisen ja vessojen lattioiden ja väliseinien uusimisen tavoitteena energiakustannusten alentaminen ja seuran talon kunnossa pysyminen sekä näiden toimien kautta myös käyttäjien viihtyisyyden ja tilojen ja laitteiden toiminnallisuuden parantaminen.

Hankkeen toteutus

Toimenpiteet:

- Kaukolämmön vaihtimen uusiminen
- Vessojen lattioiden ja väliseinien uusiminen
- Ulko-ovien vaihtaminen lämpöoviin ja ovien ympäryslaudoitusten maalaaminen
- Kahvion /eteisaulan lattian uusiminen ja seinien maalaaminen
- Langattomien mikrofonien hankkiminen

Toteuttamisen aikataulu:

- Kaukolämmön vaihdin uusittiin heinä-elokuussa 2010
- Vessat korjattiin heinä-elokuussa 2010
- Ulko-ovet vaihdettiin marras-joulukuussa 2010
- Kahvio / eteisen lattia uusittiin joulukuun 2010 - tammikuun 2011 välisenä aikana
- Langattomat mikrofonit hankittiin maaliskuussa 2011

Resurssit:

- Uusi lämmönvaihdin hankittiin tarjousten perusteella ja asennettiin talkootyönä nuorisoseurassa toimivan lvi-ammattilaisen toimesta. Purkamiseen, asennukseen, jätteiden poisvientiin ja loppusiivoukseen osallistui nuorisoseurassa toimivia aktiiveja
- Vessojen korjaus teetettiin tarjousten perusteella alan ammattiliikkeellä. Purkaminen, jätteiden poiskuljetus ja loppusiivous tehtiin talkootyönä nuorisoseurassa toimivien aktiivien tekemänä
- Ulko-ovet hankittiin tarjousten perusteella ja asennettiin talkootyönä. Purkaminen, jätteiden poisvienti, maalaus ja siivous tehtiin talkootyönä nuorisoseurassa toimivien aktiivien toimesta
- Kahvion ja eteisen lattia uusittiin tarjousten perusteella ammattiliikkeen toimesta. Purkamisessa, jätteiden poisviennissä, uudelleenjärjestelyssä, maalauksessa ja loppusiivouksessa olivat mukana nuorisoseurassa aktiivisesti toimivat jäsenet.
- Langattomat mikrofonit hankittiin tarjousten perusteella

Toteutuksen organisaatio:

- Hankkeen vastuuhenkilöinä ovat toimineet Paavo Juvani ja Risto Riikola
- Kempeleen Nuorisoseura ry:n johtokunta on hyväksynyt hankkeen, siihen liittyvät tarjoukset ja muut hankinnat
- Hankkeen vastuuhenkilöt ovat organisoineet talkoolaisten työt

Kustannukset ja rahoitus:

- Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 48 958 euroa.
- Hanke rahoitettiin nuorisoseuran omalla rahoituksella ja 20 000 euron remonttilainalla.

Raportointi ja seuranta:

- Vastuuhenkilöt raportoivat töiden eri vaiheista johtokunnalle, jotka se käsitteli ja hyväksyi.
- Töiden valmistuttua pyydettiin kunnan rakennustarkastajan lausunto

Toteutusoletukset ja riskit:

- Oletuksena oli energian säästö ja kustannusten aleneminen. Jonkinasteisena riskinä oli aikataulujen sovittaminen käyttäjien ja hankkeen toteuttamisen välillä

Yhteistyökumppanit:

- Eläkeliiton Kempeleen yhdistyksen jäseniä, nuorisoseuran vuokralainen hieroja Matti Kokko

Hankkeen tulokset ja vaikutukset:

- Hankkeen tuloksena Nuorisoseuran käyttäjät ovat kokeneet, että viihtyisyys on parantunut huomattavasti ja vetoisuus poistunut. Käyttömukavuus on lisääntynyt ja käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä.
- Hankkeen lopputulosta voitaneen pitää erinomaisena.

Esitykset jatkotoimenpiteiksi:

- Hankkeen valmistuttua nuorisoseuran käyttömukavuus on parantunut ja sitä kautta saadaan pidettyä nuorisoseuran tilat aktiivisessa käytössä

Allekirjoitukset:

Kempeleessä 11.5.2011



Paavo Juvani
hankkeen vastuuhenkilö
Ns:n johtokunnanjäsen



Risto Riikola
hankkeen vastuuhenkilö
Ns:n varapuheenjohtaja



Leena Jussila
Ns:n puheenjohtaja