

3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT

|           |
|-----------|
| Mytäle ry |
| Pölkky Oy |
|           |
|           |

2. HANKKEEN OHJAUSRYYHMÄ

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Puheenjohtaja sihteeri ja jäsenet | Organisaatio |
|                                   |              |
|                                   |              |
|                                   |              |
|                                   |              |
|                                   |              |
|                                   |              |
|                                   |              |
|                                   |              |
|                                   |              |
|                                   |              |
|                                   |              |
|                                   |              |
|                                   |              |

1. HANKKEEN HENKILÖT (hankkeessa mukana olleet)


|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Nimi             | Tehtävänimike ja vastualue       |
| Alpo Lämsä       | Hankkeen vastuullinen johtaja    |
| Pirkko Patosalmi | Hankkeen kirjanpitiäjä           |
| Alpo Kotisaari   | Rakennushankkeen valvoja         |
| Anssi Lämsä      | Säköasentaja säkötöiden vastaava |
|                  |                                  |
|                  |                                  |
|                  |                                  |

|         |      |           |           |
|---------|------|-----------|-----------|
| Ohjelma | Alma | Tavoite 1 | Mytäle ry |
|         |      |           |           |
|         |      |           |           |
|         |      |           |           |
|         |      |           |           |
|         |      |           |           |
|         |      |           |           |

|                            |                                                    |         |            |
|----------------------------|----------------------------------------------------|---------|------------|
| Hankkeen nimi              | Nuorisoseurantalousten salin ja keittion kunnostus |         |            |
| Hankkeen diaarinumero      | 3788/3510-2005                                     |         |            |
| Hankkeen toteuttaja        | Yhteyshenkilö                                      |         |            |
| Multasnnemmen nuorisoseura | Alpo Lämsä                                         |         |            |
| Lähiosoite                 | Puhelin                                            | Fax     | Sähköposti |
| Särkänite 6                | 040-7022255                                        |         | 93999      |
| Postinumero                | Postitoimituspaikka                                | KUUSAMO |            |
|                            |                                                    |         |            |
|                            |                                                    |         |            |

HANKKEEN LOPPURAPORTTI  
 Liite kehittämissankkeen maksamis-  
 lomakkeeseen 316303/HJANMAAN  
 TE:KESKUS  
 Saap. 11.01.2008

EUROOPAN YHTEISÖ  
 Euroopan maatalouden ohjauksen  
 ja tukirahasto



MYÖTÄLE RY  
 Saapunut 7/11/2008  
 Puhjois-Pohjanmaan  
 Työvoima- ja elinkeinokeskus



|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            |
|                                                                                            |
|                                                                                            |
|                                                                                            |
|                                                                                            |
|                                                                                            |
|                                                                                            |
| Talon käyttö tulee lisääntymään ja sitä kautta koko kylän viihtyvyys ja elinvoima paranee. |

**8. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOMENPITEET (lisäselitykset erillisellä liitteellä)**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**7. OHJAUSTRYYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA (lisäselitykset erillisellä liitteellä)**

|                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Hankkeen ansioista nuorisoseuran talon käyttö helpotui ja monipuolisuusi, tämän ansioista talon käyttö tulee lisääntymään. Myös yksityiset käyttäjät ovat nyt kiinnostuneita talon käyttöä omiin juhliinsa.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**6. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKAN**

(Loppuarvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista esitetään indikaattoriomakkeella. Lisäselitykset erillisellä liitteellä)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Aluksi keittiön ja salin entisen sisustuksen purku. Sali, keittiö ja eteinen paneeloihin uudestaan. Keittiöön ja eteiseen tehtiin uudet istuimet. Keittiöön asennettiin uudet kalusteet, kaapit, sähköhella, jää-viileäkaappi, jne. Keittiön harmaille vesille tehtiin imeytyskenttä. Lopuksi työmään siivous ja viimeistely.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**5. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKAN**

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       |
|                                                                                                       |
|                                                                                                       |
| Hanke toteutui suunnitelman mukaisesti ja hankkeelle asetut tavoitteet saavutettiin.                  |
| Erialaisten tilaisuuksien järjestely on nyt huomattavasti helpompaa kuin ennen hankkeen aloittamista. |
| Hankkeen kustannusarvio allittui.                                                                     |

**4. SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTEESSA HANKESUUNNITELMAAN**

(Toteumatiedot tukevässä vahvistetuista indikaattoreista esitetään indikaattoriomakkeella. Muut lisäselitykset erillisellä liitteellä)

LIITTEET \_\_\_\_\_ kpl

|                |                    |             |                                  |
|----------------|--------------------|-------------|----------------------------------|
| Palkka ja aika | Kuusamo 31.12.2007 | Alpo Lämäsä | Allekirjoitus ja nimen selvennys |
|----------------|--------------------|-------------|----------------------------------|

|                               |         |         |         |            |              |              |          |
|-------------------------------|---------|---------|---------|------------|--------------|--------------|----------|
| Rahoittajan nimi              | EU      | Vallio  | Kunnat  | Yksityinen | Muu rahoitus | Oma rahoitus | Yhteensä |
| TE-keskus                     | 2517,92 | 1510,76 |         |            |              |              | 4028,68  |
| Myötälä ry                    |         |         | 1007,17 |            |              |              | 1007,17  |
| Multasniemen nuortioseura ry. |         |         |         |            |              | 5035,85      | 5035,85  |

## 12. HANKKEEN AIKANA TOTEUTUNUT RAHOITUS YHTEENSÄ

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Kustannuslaji        | Euroa    |
| Ostotarvikkeet       | 7571,69  |
| Talkootyöt           | 2500,00  |
| Bruttomenot yhteensä | 10071,69 |
| Tulot (vähennetään)  | 0,00     |
| Nettomenot yhteensä  | 10071,69 |

## 11. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA

|                                                                                              |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 10. ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA (iisäselvitykset erillisellä liitteellä) | Isompia ongelmia ei esiintynyt. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                                                           |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 9. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI esim. julkaisut, esitteet (iisäselvitykset erillisellä liitteellä) | Hankkeeseen ei kuulunut julkaisujen tms. teko. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|