

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY

Pohjois-Pohjanmaan
ELY - keskus

12-01-2015

LOPPURAPORTTI

Nuorisoseura	17
Saap.	8.1.2015
Onno	"1103-2013/47
Kerho	R4

3.3.2015/NE

1. Hankkeen toteuttajan nimi

Paavolan Nuorisoseura

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Paavolan kuntorata 20316

3. Yhteenveto hankkeesta

Hankkeen aikana Paavolan hiihtoladun pohja kunnostetaan ympärivuotiseksi kuntoradaksi tasaamalla radan pintamaat, tekemällä lyhyen kiertolenkin verran uutta reittiä ja rakentamalla valaistus.

4. Raportti (yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta)

4.1. Hankkeen tavoitteet

a. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on

Edistää ihmisten liikuntaa, vähentää yhteiskunnalle tulevia sairauskustannuksia ja edistää yhteisöllisyyttä.

b. Hankkeen tavoitteet (tavoitteet, joihin juuri tämä hanke pyrkii)

Saadaan kyläläisille kehitettyä ympärivuotisia liikuntamahdollisuuksia.

4.2. Hankkeen toteutus

c. toimenpiteet


Maapohjatyöt ja valaisinpylväiden asennukset on tehty vuosien 2013-2014 aikana.

d. aikataulu

1.5.2013 – 31.12.2014.

e. resurssit

Hanke toteutetaan pääosin talkooväellä. Konetöiden osalta käytetty myös urakoitsijoita.



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY

f. toteutuksen organisaatio

Risto Dianoff toimi hankkeen vetäjänä 2013 ja Pentti Syrjäpalo veti hanketta vuoden 2014. Hankkeen taustayhteisöinä ovat Paavolan Nuorisoseura ja Paavolan kylä- ja kotiseutuyhdistys.

g. kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 40.500 e. Hankkeen rahalliset kustannukset toteutuivat pienempinä, koska pylväät, hiekkaa ja konetyötä saatiin ^{lahjoituksena} rahoituksena. Talkootyön osuus arvioitiin rahoitusta hakiessa liian pieneksi ja talkootyötä tulikin moninkertainen määrä verrattuna rahoitukseen hyväksyttävään määrään.

h. raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)

Hankkeen edistymistä seurataan Paavolan Nuorisoseuran hallituksen toimesta sekä myös Paavolan kylä- ja kotiseutuyhdistyksen kokouksissa.

i. toteutusolelut ja riskit

Reitin aloituspaikkaa piti muuttaa, koska alkuperäisesti suunniteltuun reittiin ei saatu maanomistajalupia. Aloituspaikka on kuitenkin nyt parempi kuin alkuperäinen suunnitelma. Kuntorata lähtee suoraan kylän keskeltä.

4.3. Yhteistyökumppanit

Paavolan kylä- ja kotiseutuyhdistys sekä paikalliset urakoitsijat ja kylän asukkaat.

4.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Hankkeen tuloksena tulee ympärivuotinen kuntorata kylälle. Kuntorata lähtee koulun pihan vierestä, joten koululaisten liikuntamahdollisuudet kasvoivat huomattavasti. Samoin iäkkäämpien ihmisten kuntoilumahdollisuudet paranivat. Kuntoradalla on ollut runsaasti käyttäjiä ja talkoihin osallistui useita kyläläisiä.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Jatkossa Siikajoen kunta vastaa kuntoradan sähkölaskuista ja ladunteko kustannuksista. Paavolan Nuorisoseura ja Paavolan kylä- ja kotiseutuyhdistys vastaavat kuntoradan muusta kunnossapidosta.

6. Allekirjoitukset ja päiväys

Siikajoki 8.1.2015

Aimo Hilakivi

Elina Matkaselkä