



09.04.2013

Dnro POPELY 8/3570-2010

## LOPPURAPORTTI

### 1. Hankkeen toteuttajan nimi

Limingan Nuorisoseura ry

### 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Pro Limingan Nuorisoseura 9113

### 3. Yhteenveto hankkeesta

Limingan Nuorisoseuran remontti.

### 4. Raportti (yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta)

#### 4.1. Hankkeen tavoitteet

a. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on

b. Hankkeen tavoitteet (tavoitteet, joihin juuri tämä hanke pyrkii)

Parantaa Limingan Nuorisoseura ry:n talon kuntoa, ja näin ollen parantaa myös talon käyttöastetta. Limingan ja lähikuntien asukkaiden harrastusmahdollisuudet lisääntyvät.

#### 4.2. Hankkeen toteutus


c. toimenpiteet

Korjausrakentaminen. Kalusteiden nykyaikaistaminen (keittiö ja kahvio). Koneiden, laitteiden ja kaluston hankinta: videotykki, valkokangas, dokumenttikamera, äänentoistolaitteet, tietokone, ravintolan pöydät ja tuolit. Liikunta/juhlasalin pesutilojen korjaus ja uudistaminen. Salaojitus, ulkoseinien kunnostus.

d. aikataulu

12/09 – 07/10 keittiön ja kahvion remontti

5/10 – 8/10 salaojitus ja ulkoseinien kunnostus





Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY

2011-2012 pienen juhlasalin uudistaminen, uusien laitteiden hankinta, pesutilojen katon uusiminen

e. resurssit

Hanke rahoitetaan omalla rahoituksella ja Eu-rahoituksella, toteutetaan talkoovoimin ja nuorten työpaja "Rytipajan" työllä.

f. toteutuksen organisaatio

Hankkeen vastaavana toimii Matti Kamula.

g. kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kustannusarvio oli koneiden ja laitteiden osalta 7.450 e sekä rakentamisen osalta 100.842,07 e.

h. raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)

Hankkeella ei ole ohjausryhmää.

i. toteutusoletukset ja riskit

Hanke on toteutunut esitetyn aikataulun mukaisesti. Riskinä olisi ollut "löytää" ongelmakohtia rakenteiden sisältä ja näin ollen hidastuttanut aikataulua.

#### 4.3. Yhteistyökumppanit

Limingan kunta, nuorten työpaja "Rytipaja".

#### 4.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Hankkeen myötä liikuntasalin käyttöaste on noussut. Kahvilatoiminta on elpynyt ja tansseja on pidetty joka viikonloppu.

### 5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Jatkossa normaali kunnossapito yhdistyksen toimesta.

### 6. Allekirjoitukset ja päiväys

27.3.2013 Matti Kamula