


VÄENTUPA – investointihanke

LOPPURAPORTTI

1.1.2010 – 28.2.2011

Vuosiraportti 1.1.2010–31.12.2010



Hallinnoija: Pyhäjärven KolmiKanta ry

Laatija: *Kulttuuripalvelu Moninainen*



SISÄLLYSLUETTELO

1. Toteuttajan nimi	3
2. Hankkeen nimi ja hanketunnus	3
3. Yhteenveto hankkeesta	3
4. Raportti (yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta)	3
4.1. Hankkeen tavoitteet	3
4.1.1. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on	3
4.1.2. Hankkeen tavoitteet (tavoitteet, joihin juuri tämä hanke pyrki)	3
4.2. Hankkeen toteutus	3
c) toimenpiteet	3
d) aikataulu	4
e) resurssit	4
f) toteutuksen organisaatio	4
g) kustannukset ja rahoitus	4
h) raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)	5
i) toteutusoletukset ja riskit	5
4.3. Yhteistyökumppanit	5
4.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset	5
5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi	5
6. Allekirjoitukset ja päiväys	5

1. Toteuttajan nimi

Pyhäjärven KolmiKanta ry

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Väentupa -investointihanke

Hankkeen nro 8239
Tukipäätöksen nro 9271
Dnro 3928/3570-2009

3. Yhteenveto hankkeesta

Väentupa tarjoaa kaikenikäisten ihmisten tarpeisiin soveltuvat tilat - pikkuväestä varttuneeseen väkeen.

Oma toimitila tarjoaa palvelupisteen kylän vanhemmalle väelle (esim. ateriapalvelut) sekä tukee lapsiperheille kohdennettujen palveluiden toteuttamista (esim. päiväkerho- ja /tai leikki-toiminta). Kylän nuorille "nuorten paikka" sekä tarjoaa vapaa-ajan harrastustoiminnalle tilat.

Väentupa tarjoaa kaikenikäisille kyläläisille toimitilat esim. kansalaisopiston piirejä, teatterin harjoituksia jne. varten.

Kyläyhdistykselle välttämättömät toimisto-, varasto ja kokoontumistilat, kurssien pitopaikka, parantaa kylän yleistä viihtyvyyttä ja yhteisöllisiä toimintaedellytyksiä.

Väentupa palvelee ympärivuotisesti urheilukentällä järjestettäviä tapahtumia, kioskitoiminta mahdollistuu kesäisin, voidaan käynnistää pienille lapsille kohdennettuja toimintoja.

Hankkeen tulos: Hirsinen mansardikattoinen Väentupa.

4 Raportti

4.1 Hankkeen tavoitteet

- a) Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on
- b) Hankkeen tavoitteet

Hankkeen aikainen työllistämisaikutus.

Väentupa - kyläyhdistykselle ja kyläläisille; soveltuvat tilat kaikille toiminnoille ympäri vuoden.

Osa-aikaisia kesätyöpaikkoja mm. kioskitoiminnalla kylän nuorille.

Väentupa toimii tukikohtana Kirkonkylän paikallishistorian hyödyntämisessä.

4.2 Hankkeen toteutus

- c) toimenpiteet

Yksilöidyt toimenpiteet: 1. puolen vuoden aikana: jätevesi-, vesi- ja sähköliittymät, rakennuksen perustukset, paikoitusalueen perustukset; 2. varsinainen rakennustyö; 3. sisätyöt / kalustaminen; 4. yleiset ulkotyöt, maalaukset.

d) aikataulu

Hankkeen aikataulu: 1.1.2010 – 31.12.2011.

1. puolen vuoden aikana : jätevesi-, vesi- ja sähköliittymät, rakennuksen perustukset, paikoitusalueen perustyöt
2. varsinainen rakennustyö
3. sisätyöt / kalustaminen
4. yleiset ulkotyöt, maalaukset

e) resurssit

Hankkeen talkootyöhön on aktivoitu kaiken ikäisiä kyläläisiä 50 hlöä. Kansainvälinen ystävyyskylän Hagedornin (Steinheimin kaupunki, Saksa) kyläaktiivit 5 hlöä olivat mukana omalta osaltaan talkootyössä heinäkuussa 2010.

f) toteutuksen organisaatio

Hankkeen toteuttajana toimi kyläyhdistys Pyhäjärven KolmiKanta ry. Yhteistyökumppanina oli Pyhäjärven kaupunki maksuvalmiuslainan muodossa.

Hankkeen hallinnointi on hoidettu kyläyhdistyksen toimesta. Hankkeen toteutuksen seuranta ja raportointi on ostettu ostopalveluna Kulttuuripalvelu Moninai-selta sekä kirjanpito tilitoimistopalvelu Pyhäjärven Tilitoimisto Oy:ltä.

Rakentamisajalla nimettiin työryhmä, johon kuuluivat: vastaava mestari Tuomo Leppäharju, talkoopäällikkö Kari Laitinen, rahoittajan edustaja toiminnanjohtaja Ilkka Peltola, kyläyhdistyksen hallituksen edustajat puheenjohtaja Laimi She-meikka ja jäsen Pentti Pesonen, kylän nuorten edustaja Joni Pesonen. Työryh-män puheenjohtajaksi nimettiin talkoopäällikkö Kari Laitinen.

Työryhmän tehtäviksi määriteltiin mm. huolehtii tarvittavien rakennustyöryhmän kokousten pitämisestä, hankintojen osalta työryhmä tekee esityksen kyläyhdis-tyksen hallitukselle sekä suunnittelee työmaan etenemisjärjestyksen.

Talkoopäällikön tehtäviksi määriteltiin talkooväen päivittäinen työnohjaus, tarvik-keiden hankinta ja töiden järjestely rakennustyömaalla huomioiden kirvesmiehen tehtävät.

Kaikki suurimmat hankinnat kilpailutettiin vähintään kolmen toimittajan kesken. LVI-, sähkö- ym. tarvittava ammattityö kilpailutettiin. Rakennustarvikkeet kilpailutettiin.

g) kustannukset ja rahoitus**Hankkeen kustannusarvio, Rakentaminen, hankepäätös 29.4.2010:**

Hyväksyttävät kustannukset yht.	218.278,70
- josta vastikkeettomat työn arvo	43.360,00

Rahoitussuunnitelma, Rakentaminen:

EU + valtio	87.311,48
Kunnat	<u>21.827,87</u>
Julkinen rahoitus yhteensä	109.139,35

Yksityinen, rahallinen osuus	65.779,35
Yksityinen, vastikkeeton työ	<u>43.360,00</u>
Yksityinen rahoitus yhteensä	109.139,35

Kokonaisrahoitus **218.278,70**

Hankkeen toteutuneet kustannukset 2009-2011:

	2009	2010	2011	yht.
Toteutunut rakentamisen kustannukset				
- Rakennukset ja rakennelmat	810,37	208.253,12	1.616,86	210.680,35
- Hanke, hallinnointi	56,20	5.219,88	37,80	5.313,88
- Talkootyö		43.360,00		43.360,00
Yhteensä	866,57	256.833,00	1.654,66	259.354,23

h) raportointi ja seuranta

Hankkeesta on raportoitu rahoittajalle:

- Hankkeen tavoitteet ja tulokset, tilanne 31.12.2010;

Hankkeeseen liittyvät asiat on käsitelty kyläyhdistyksen hallituksen kokouksissa. Alueella ilmestyvät sanomalehdet tekivät useita lehtijuttuja rakentamisesta. Kotisivuilla oli ajanmukaisia tiedotteita hankkeesta ja lisäksi jaettiin kesäasukkaille postilaatikkokirje -ja talkooesite Väentuvan tarkoituksesta.

i) toteutusolehtukset ja riskit

Hakemusvaiheessa riskinä nähtiin se, ettei rahoitusta saada järjestymään rahoitussuunnitelman mukaisesti.

Rahoitus saatiin toteutumaan ja lisärahoitus järjestettiin pankkilainalla.

Riskiksi kirjattiin myös, ettei suunnitellussa rakentamisaikataulussa pysytä esim. sääolosuhteiden takia.

Rakentamisen nopea eteneminen ja toteutuminen yllätti myönteisesti.

Riskiksi kirjattiin "Ylivarovaisuus sammuttaa innostuksen". Toteuttajat eivät lan-
nistuneet, vaikka julkinen, ulkopuolisten arvostelijoiden mielipide kävi ajoittain ra-
justi hanketta vastaan.

4.3 Yhteistyökumppanit

Pyhjärven kaupunki myöntämänsä maksuvalmiuslainan muodossa.

4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Hankerahoituksen, oman rahoituksen ja talkootyön avulla tuloksena Väentupa –
kokoontumistila kyläläisille.


5 Esitykset jatkotoimenpiteiksi


- Pihatyöt ja piharakenteet
- Leikkikenttärakenteet
- Informaatio-opastetaulut

6 Allekirjoitukset ja päiväys

Pyhjärvellä 24.3.2011

Pyhjärven KolmiKanta ry


Veikko Liuska
varapuheenjohtaja



Tarja Suvilehto
rahastonhoitaja