

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus
Oulu

14. 08. 2012

Dnro FOPELY

PYHÄJÄRVEN POHTI ry

KESKIPISTE-LEADER RY

Saap. 08. 08. 2012

Dnro. _____

Käsitt. _____

Hankkeen loppuraportti

Toteuttaja Pyhäjärven Pohti ry voim. ja urheiluseura

Hanke: Pyhäsalmen Suurlavan remontti

Dnro: 2555/3570-2009

Yhteenvedo Hanke oli hyvin tarpeellinen suurlavan tanssitoiminnan kasvun vahvistamiseksi. Tosin aikajanaa piti jatkaa – kesäaikana jolloin pyöritetään tanssitoimintaa ja samalla tehdään suurelta osin talkootyönä remonttia – tekijöitä ei tahdo saada ja riittää tarpeeksi joka toimintaan.

Ja yksi suurin jatkoajan hakemukseen oli LVI-urakoitsijan konkurssi. (WC-tilojen saneeraus eri kohteissa).

Remontointi teki suurlavalle tosi hyvää mainosta ja imagoa. Käyttäjille saimme tasokkaan tanssilavan, joka on kasvattanut kiinnostusta lähialueen tanssijoiden keskuudessa, jopa yli 400 km säteeltä.

Raportti

Hankkeen tavoitteet

- Saada mahdollisimman laajalta alueelta tanssijat viihtymään suurlavalla ja samalla avartaa Pyhäjärveä matkailunkin osalta.
- Lavan remontointi – ulkoterassin teko – palvella paremmin tanssijoiden virkistystilaa

Hankkeen toteutus

- lavan remontointi (terassi, WC-tilat, orkesterin taukotila ja pyörätuolirampit
- aikataulutus: 9.5.2008-31.12.2010 ja jatkohakemus 1.1.-31.12.2011.
- pääosin omalla talkootyöllä – LVI-urakoitsija ulkopuolisena
- organisaatio: seuran puheenjohtajan ja johtokunnan johdolla toimittu
- kustannukset olivat 10.773,38 euroa – hyväksytty avustus 9883 euroa
- asiat ko. hankkeen osalta on käsitelty johtokunnan kokouksissa
- hanke toteutui hankkeessa esitetyllä tavalla

Yhteistyökumppanit

Eri yhteisöt – Oulun Eteläisen ja Ylä-Savon tanssiharrastajat

Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Hanke saavutti odotetut tulokset - itse lava ehostui monelta osin ja tanssijoiden sekä orkesterin tilat ja puitteet kaunistuivat ja parantuivat.

Lava pesi monelta osin kasvonsa ja on nyt tasokas tanssitila.

Esitykset jatkotoimenpiteiksi


Suurlavan katto ja rakenteet tarkastaa, sisäpihalle kevyt kattorakenne.

Ulkovuoren uusintaa.

Ulkovalaistuksen parantaminen.

Päiväys Pyhäsalmi 6.8.2012

Allekirjoitus


Reijo Pennanen, puheenjohtaja