

Vasaraperän kyläseura ry / Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus/maaseutuosasto

Tukipäätös Dnro 2117/3510-2002

Asu- ja toimi Vasaraperässä

LOPPURAPORTTI

Hankkeen toteuttaja: **Vasaraperän Kyläseura ry**

Hankkeen toteutusaika: 1.6.2002-30.9.2005

Hankkeen hyväksytty kustannusarvio: 41875,00 euroa

Hankkeen yhteistyötahot:

Vasaraperän kalastuskunta, Vasaraperän metsästysseura, Vasaraperän tempaus (urheiluseura).

Saavutetut tavoitteet:

I Kylätalon remontti toteutettu suunnitelman mukaisesti: katto uusittu, ikkunat ja ovet uusittu, sisävessat laitettu, pintaremonttia, keittiö uusittu, kotilaavu + puucee rakennettu.

II Valaistun ladun rummut uusittu, purut lisätty, valaistus korjattu, raivaus tehty + kuntoilutelineet, luontopolku merkattu ja pitkostettu ja rastipisteistä tehty opasvihkonen.

Kiintorastiverkosto on toteutettu. Keskeiseksi toiminnaksi muodostui rakentaminen ja korjaaminen.

Kylän viihtyvyys on lisääntynyt, harrastusmahdollisuudet lisääntyneet. Luontopolku myös matkailijoiden käyttöön.



Kylätalon katto on uusittu



Keittiö on uusittu



Näkymä kylätalon sisältä



Ikkunat ja ovet on uusittu



Kota on rakennettu kauniiseen maisemaan veden äärelle



Kyläseuran kota



Sisälle on rakennettu istumislavihat



Kodassa voi keittää nokipannukahvit ja paistaa makkaraa grillissä.



Ulos on myös rakennettu puuceet



Naatikkavaaran luontopolku



Luontopolku on merkitty ja pitkostettu



Raivaus suoritettiin ja kuntoilutelineitä rakennettiin

Hankkeen aikana toteutuneet kustannukset:

I	Kylätalon kunnostus, kotilaavu, puucee	23 608,50
II	Luontopolku, kiintorastiverkosto, valaistukuntopolku/latu	5 769,27

Bruttomenot yhteensä

29 377,77