

Hankkeen nimi		Hankkeen numero	
Nuijamiesten lavan monitoimialueen kehittäminen		14667	
Hankkeen diaarinumero			
5270/3510-2003			
Hankkeen toteuttaja		Yhteyshenkilö	
Ylikiimingin Nuijamiehet ry		Toivo Pelkonen	
Lähiosoite		Puhelin	Fax
Metsätie 12		040-5366892	
Postinumero	Postitoimipaikka	Sähköposti	
91300	Ylikiiminki	pelkon@suomi24.fi	

Hankkeen toteutusaika	1.1.2004 - 30.9.2005
-----------------------	----------------------

Ohjelma	
Alma	
Tavoite 1	x

1. HANKKEEN HENKILÖT (hankkeessa mukana olleet)

Nimi	Tehtävänimike ja vastuualue
Toivo Pelkonen	hankkeen vetäjä
Sakari Ukonmaanaho	suunnittelu ja valvonta
Reino Hiltunen	työnjohto

2. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

Puheenjohtaja sihteeri ja jäsenet	Organisaatio
Toivo Pelkonen pj.	Ylikiimingin Nuijamiehet
Sakari Ukonmanaho siht.	Ylikiimingin Nuijamiehet
Pentti Niemelä j.	Ylikiimingin Nuijamiehet
Jouko Karjalainen j.	Ylikiimingin kunta
Tauno Laurila j.	Jomma

3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT

Ylikiimingin kunta
Eläkeläiset
Peruskoulu
Metsäkeskus , Metsänhoitoyhdistys

4. SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTEESSA HANKESUUNNITELMAAN
(Toteumatiedot tukipäätöksessä vahvistetuista indikaattoreista esitetään indikaattorilomakkeella. Muut lisäselvitykset erillisillä liitteillä)

Suunnitelmat tehty suunnitelman mukaisesti. Saatu tarpeelliset luvat. Rakentamistyö ja sen johtaminen ja valvonta saatu päätökseen. Kehittämishankkeella pystytty kehittämään lavan tiloja ja imagoa ajan vaatimuksia vastaaviksi sekä luotu lisäkäytön monipuolistamismahdollisuudet.

5. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Tehty suunnitelmat ja piirustukset: Caravan-alue, p-paikan laajennus ja parantaminen, viemärointi, uusi ravintola, karaoke-huoltorakennus, lavan katon uusiminen sekä lavan muu ehostus, piha-alue, grilli ja wc.

Näiden töiden toteuttamisen johtaminen sekä suunnittelu ja valvonta.

Tutustuttu vastaaviin kehittyneisiin huvipaikkoihin Sievi Urjanlinnaan, Kalajoen Merisärkkään sekä Sotkamon Naapurivaaraan. Tutustujat hankkeen suunnittelija Sakari Ukonmaanaho sekä hankkeen vetäjä Toivo Pelkonen, joka osallistui myös paritanssiseminaariin Seinäjoella sekä tutustui eri sisustusratkaisuihin mm. Syötteellä. Naapurivaaran matkalla olivat mukana lisäksi rakentamisen työnjotaja Reino Hiltunen sekä kirjanpitäjä Pentti Niemelä.

6. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA

(Loppuarvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista esitetään indikaattorilomakkeella. Lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Nuijamiesten lavan kehittämisellä saatu aikaan toimiva ja monipuolinen huvikeskus. Kehittelyllä on saatu käytön mahdollisuuksia monipuolistettua huvien ohella erilaisten firmojen, yhteisöjen, ryhmien sekä yksityisten tilaisuuksien käyttöön. Myös kalastajien palvelujen parantuminen. Käytössä oli selvästi havaittavissa lisääntymistä tähän suuntaan.

7. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Hanke toteutettu suunnitelman mukaisesti. Nähtiin onnistuneen sekä hanke tarpeellisena jolla on jatkossa selvää hyötyä Nuijamiesten lavan käytön lisäämiseksi ja monipuolistamiseksi.

8. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Markkinoinnin selvittäminen on nähty tarpeelliseksi.

9. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI esim. julkaisut, esitteet (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Internetissä seuran sivuilla tiedotusta suunnittelusta sekä rakentamisesta sekä kuvia uudesta lavasta. Lehtijuttu Rantapohjassa, kaksi Kalevassa sekä Puttaalaisessa. Ylikiiminki-lehdessä ilmoitus. Tanssi-ilmoituksissa uusimistietoa lavasta.

10. ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)



Huvipuistohankkeen rakennuslupa viivästy i yhden rajanaapurin kielteisen lausunnon vuoksi. Kustannukset ylittyivät, vaikka johtaminen suunnittelu sekä valvonta tehtiin osa-aika työnä. Hankkeen laajuuden huomioiden kustannusarvio oli tehty alakanttiin.

11. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA

Kustannuslaji	Euroa
Kehittäminen yht.	20240,88
Rakentaminen yht.	28175,46
Bruttomenot yhteensä	48416,34
Tulot (vähennetään)	0
Nettomenot yhteensä	48416,34

12. HANKKEEN AIKANA TOTEUTUNUT RAHOITUS YHTEENSÄ

Rahoittajan nimi	EU	Valtio	Kunnat	Yksityinen	Muu rahoitus	Oma rahoitus	Yhteensä
Kehitt.+rakentam.	14145,50	8486,90	5658,60			20125,34	48416,34

Paikka ja aika	Allekirjoitus ja nimen selvennys
Ylikiiminki 30.09.2005	 Toivo Pelkonen
	 Tiina Ukonmaanaho

LIITTEET _____ kpl