




Piippolan Metsästysyhdistys ry
Siikalatvan uusi ampumarata- hanke
Paakkilantie 3
92620 Piippola

1/6



-SIIKALATVAN UUSI AMPUMARATA- Väliraportti 31.12.2010

Hankeen nimi: Siikalatvan uusi ampumarata
Hankkeen numero: 4883
Hanke tyyppi: Yleishyödyllinen investointihanke
Hallinnoija: Piippolan Metsästysyhdistys ry, Paakkilantie 3, 92620 Piippola



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin.



LEADER
KESKIPISTE



1. HANKKEEN TOTEUTTAJA

Siikalatvan uusi ampumarata-yleishyödyllisen investointihankkeen toteuttajana toimii Piippolan Metsästysyhdistys ry.

2. HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS

Hankkeen nimi on SIIKALATVAN UUSI AMUMARATA ja sen hankenumero on 4883. Hankepäättöksen diaarinumero on 4071/3570-2008.

3. YHTEENVETO HANKKEESTA

Siikalatvan uusi ampumarata-investointihankkeen taustalla on ollut joukko lähinnä Siikalatvan alueella toimivia metsästysseuroja sekä Piippolan seudun riistahoitoyhdistys.

Siikalatvan uusi ampumarata-investointihanke syntyi toimijoiden yhdessä näkemästä tarpeesta, nykyaikaisen, turvallisuus- ja ympäristömääräykset täyttävä ampumarata-alue, joka palvelee koko Siikalatvan alueen ammunnan ja metsästyksen harrastajia harjoittelu-, kilpailu- ja näyttöjen suorituspaikkana.

Uusi ampumarata vaikuttaa oleellisesti alueen harrastajien ja erityisesti nuorten harrastustoiminnan mahdollisuuksien parantamiseen ja vapaa-ajan toiminnan laajentamiseen sekä aloittamiskynnyksen madaltamiseen. Lisäksi se mahdollistaa metsästysseurojen omien ja yhteisten kilpailuiden ja näyttöjen järjestämiseen.

Siikalatvan uusi ampumarata-investointihankkeen yleinen tavoite on nykyaikaisen, turvallisuus- ja ympäristömääräykset täyttävä ampumarata-alueen rakentaminen, alueen harrastajien käyttöön. Hankkeen varsinaisena tavoitteena on alueen harrastajien, erityisesti nuorten harrastusmahdollisuuksien parantaminen ja vapaa-ajan toiminnan laajentaminen.

Hankkeen toteutusaika on 26.05 2008 – 31.12.2010.

4. HANKKEEN KUVAUS

4.1 HANKKEEN TAVOITTEET

Siikalatvan uusi ampumarata -investointihankkeella on useita tavoitteita, jotka ovat osin limittäisiä ja tähtäävät alueen harrastajien, erityisesti nuorten harrastusmahdollisuuksien parantamiseen ja vapaa-ajan toiminnan mahdollisuuksien laajentamiseen. Hankkeen yleinen päätavoite on alueen ihmisten viihtyvyyden parantaminen rakentamalla nykyaikainen, turvallisuus ja ympäristömääräykset täyttävä ampumarata-alue, harrastajien käyttöön. Lisäksi hankeen tavoitteena on kannustaa alueen metsästys-





seuroja sekä ammunnanharrastajien yhteistyöhön ja -toimintaan mm. yhdessä järjestettävien ampumakilpailujen avulla.

4.2 HANKKEEN TOTEUTUS

4.2.1 Aikataulu ja toimenpiteet

Hanke hakemus on jätetty Keskipiste-Leaderille toukokuun lopulla 2008. Hanke on virallisesti tullut vireille 26.5.2008 diaarinumerolla 38/08/K. Päätöksen hanke on saanut Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskukselta 25.05.2009.

Alun perin ampumaradan rakentaminen on ollut tarkoitus aloittaa jo kesällä 2008 suojavallien rakentamisen ja betonitöiden osalta ja rakentaa ampumaradat pääsoin kesän 2009 aina sekä suorittaa viimeistelyt kesällä 2010.

Ampumaradan rakentaminen kuitenkin viivästyi, koska toteuttajat halusivat saada hankepääätöksen ennen rakentamistoimien varsinaista aloittamista. Kesän 2008 aikana kuitenkin suoritettiin pienehköjä rakentamisen valmistelutöitä.

Hankkeen ohjausryhmä kokoontui 25.6.2009 päättämään hankkeen teknisistä asioista sekä käsittelemään hankepääätöstä.

Heinäkuussa 2009 kilpailutettiin ja hankittiin ensimmäiset tarvikkeet, salaojaputkia ja suodatinkankaita. Lisäksi teetettiin kolmivaihevirran kytkentätyöt rakentamisvaiheen sähkötarvetta varten.

Heinäkuun lopulla 2009 aloitettiin suojavallien rakentamistyöt päätyvallin osalta. Samanaikaisesti alettiin paaluttamaan maalialueen rakenteiden sekä sivusuojavallien lopullisia paikkoja. Tällöin havaittiin, että suunnitellut ampumaradat eivät mahdu alueelle, joten työt keskeytyivät alkuunsa.

Tämä johtuu siitä, että kun kaatopaikka on suljettu ja maisemointityöt tehty niin kaatopaikkapenger on laajentunut kaatopaikan sulkemissuunnitelman ja ampumaratojen suunnittelun pohjaksi tehdyistä mittauksista ja kartoituksista. Tämän todentamiseksi teetettiin uudet mittaukset kaatopaikka alueesta Suomen Salaojakeskus Oy:llä.

Koska, kaatopaikan sulkeminen on Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen myöntämällä ympäristöluvalla luvitettu, päädyttiin tiedustelemaan ympäristökeskukselta mahdollisuutta kaatopaikkapenkereen muokkaamiseksi siten, että suunnitellut radat mahtuisivat alueelle.

Alueen muokkaamisesta käytiin neuvotteluja Siikalatvan kunnan, paikallisen ympäristöpalveluiden sekä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen kanssa.





Ympäristökeskuksen kaatopaikkojen sulkemisesta vastaavien viranhaltijoiden kesälomista johtuen saatiin sovittua pidettävästä katselmuksesta 31.8.2009. Katselmukseen kutsuttiin Siikalatvan kunnan edustajat, kaatopaikan sulkemisen suorittanut urakoitsija sekä radan rakennuttajien edustajat sekä heidän avustajansa.

Katselmuksessa tutkittiin ampumaradan suunnitelmat, tehdyt uudet mittaukset sekä arvioitiin useista näkökohdista, olettamuksista mahdollisuuksia kaatopaikkapenkereen muokkaamiseen. Katselmuksen lopputuloksena todettiin, että Piippolan Metsästysyhdistyksen on radan rakennuttajana tehdä kirjallinen hakemus kaatopaikkapenkereen muokkaamisesta Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskukselle.

Piippolan Metsästysyhdistys on 7.9.2009 päivätyllä hakemuksella hakenut ympäristökeskukselta lupaa kaatopaikka penkereen muokkaamiseen. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on 15.9.2009 päivätyllä päätöksellä Dnro PPO-2007-Y-84 -121 myöntänyt ehdollisen päätöksen kaatopaikka penkereen muokkaamiseksi siten, että suunnitellut ampumaradat mahtuvat alueelle.

Tämän jälkeen ennen varsinaista kaatopaikkapenkereen muokkaamista haluttiin varmistaa, että penkerettä voidaan lupaehtojen mukaisesti muokata ja ettei muokattavalla alueella sijaitse suljetun kaatopaikan yhdyskuntajätteitä. Tehdyissä koekaivuissa yllätyttiin kun yhdyskuntajätteet tulivat vastaan jo noin kymmenen metrin päässä nykyisestä penkereen reunasta. Varmuudenvuoksi suoritettiin vielä muutama muukin koekaivu, joissa kaikissa törmättiin yhdyskuntajätteeseen vastoin perusteltuja oletuksia ja mittauksia sekä katselmuksessa annettuja lausuntoja. Tämä tarkoittaa myöskin, ettei kaatopaikkapenkereestä leikattavaksi suunniteltuja maamassoja voida käyttää ampumaradan suojavallien materiaalina, kuten oli suunniteltu.

Näiden havaintojen vuoksi Piippolan Metsästysyhdistys päätti keskeyttää ampumaratojen rakentamisen ja kutsui ohjausryhmän kokoon 11.12.2009 punnitsemaan asiaa sekä tekemään päätöksiä ampumaratojen rakentamisen jatkosta.

Koska hankkeen toteuttaminen alkuperäisen suunnitelman mukaan oli tullut mahdottomaksi, päätti ohjausryhmä esittää Piippolan Metsästysyhdistykselle, että pienoishirviradan rakentamisesta luovuttaisiin kokonaan ja haettaisiin tarvittavat muutokset hankkeeseen sekä päivitetäisiin suunnitelmat vastaamaan muuttunutta tilannetta.

Piippolan Metsästysyhdistyksen johtokunta kokoontui käsittelemään asiaa 23.12.2009. Johtokunta päätyi ratkaisuun, että radat rakennettaisiin päällekkäin. Tällöin niitä ei voida käyttää yhtä aikaa, mutta pienoishirven merkitys erityisesti nuorten harrastusmahdollisuuden kannalta on erittäin oleellinen, pienoishirven harrastamisen edullisuuden vuoksi. Tämä tarkoittaa, että ratojen rakentamisessa joudutaan hakemaan hieman erilaisia rakenneratkaisuja. Ratkaisu lisää hieman suunnitelmien muutostarvetta ja ehkäpä kustannuksiakin, mutta toisaalta osa erillisten ratojen aiheuttamista kustannuksista jää pois, joten kokonaisuuteen vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Muutoksista johtuen ainakin rakennuslupa jouduttanee alustavan tiedon mukaan hakemaan muutosta. Muutokset aiheuttavat oleellisia muutoksia hankkeen aikatauluissa.





Hankkeen tilanteesta on joulukuun lopussa käyty keskustelua ohjausryhmän jäsenten kanssa. Suunnitelmien muutokset on käynnistetty alkuvuodesta 2010, jonka jälkeen on käyty neuvotteluja hankkeen omarahoitukseen osallistuvien tahojen kanssa uuden kustannusarvion pohjalta.

Kevään ja kesän 2010 aikana on jouduttu etsimään ratkaisuja ja toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja ratojen sijoittamiseksi "päällekkäin". Käyttökelpoisten ja kustannuksiltaan kohtuullisten ratkaisujen löytäminen on osoittautunut arvioitua huomattavasti vaikeammaksi kuin mitä osattiin ajatella. Erityisen haasteelliseksi on osoittautunut neljän toisistaan poikkeavan ampumalajin sääntöjen mukaisten käyttökelpoisten rakenne ratkaisujen löytäminen, ilman kohtuutonta kustannusten kasvamista. Lisäksi asiaa ratkaisujen hakemista on hieman sotkenut se, että tarkoituksena oli alkuun käyttää mahdollisimman paljon hyödyksi jo vanhoilla radoilla käytössä ollutta tekniikka ja laitteistoja. Toisaalta ratkaisujen hakemisessa ei ole tarkoituksella pidetty "hengen hätää", koska alkoi vaikuttaa selvältä, ettei rataa päästä rakentamaan kuitenkaan kesän 2010 aikana, koska muutokset alkuperäisiin suunnitelmiin tulevat olemaan sen verran huomattavat. Lisäksi on haluttu käydä keskusteluja eri laitevalmistajien kanssa soveltuvimman ratalaitteiston löytämiseksi, muuttuneeseen tilanteeseen. Myös tutustuminen eri valmistajien laitteistoihin syksyn 2010 aikana käytännössä on viivästyttänyt hankkeen toteuttamista.

Loka-marraskuussa 2010 on lopulta päädytty valitsemaan radan rakentamiseksi parhaiten soveltuvat ratkaisut ja tekniikka, minkä jälkeen varsinaisia suunnitelmia on päästy viimeistelemään ratkaisuiden mukaisesti. Kustannusten kartoittamiseksi on myös pyydetty alustavia tarjouksia valitusta tekniikasta. Saatujen tarjousten perusteella radan rakentamiskustannukset tulevat nousemaan hankepäätöksessä hyväksytystä kustannusarviosta, erityisesti ratalaitteiden ja koneiston osalta.

Ratojen rakentaminen "päällekkäin" aiheuttaa myös tarpeen muuttaa olemassa olevaan kulkua rata-alueelle, koska nykyinen tie rata-alueelle tulee ainakin osittain jäämään suojavallin taakse. Tästä johtuen on käyty keskusteluja ja neuvotteluja Siikalatvan kunnan kanssa, lisä-alueen hankkimiseksi ampumaradan rakentamisen tarpeisiin. Piippolan Metsästysyhdistyksen johtokunnan 4.9.2010 pidetyn kokouksen päätösten mukaisesti Siikalatvan kunnalle on 10.09.2010 tehty esitys lisä-alueen hankkimiseksi ampumaradalle. Siikalatvan kunnan valtuusto on 15.11.2010 tehnyt päätöksen lisämaan hankkimiseksi ampumaradan rakentamisen tarpeisiin. Hankittu lisä-alue liitetään Siikalatvan kunnan ja Piippolan Metsästysyhdistyksen väliseen ampumarata alueen vuokrasopimukseen.

Hankkeeseen on haettu muutospäätöstä uusittujen suunnitelmien sekä hankkeen toteuttamisen viivästyistä vastaavaksi joulukuussa 2010.

4.2.2 Resurssit ja toteutus organisaatio ja seuranta

Koska kyseessä oli yleishyödyllinen investointihanke, jonka kustannuksiin ei hyväksyty hallinnoinnista ja toteutuksesta aiheutuvia kustannuksia, pyritään toteutus hoita-





maan kevyellä organisaatiolla. Hanketta hallinnoi Piippolan Metsästysyhdistys, joka hoitaa hankkeen kirjanpidon sekä hallinnon. Hankkeen toteutumista hankepäätöksen mukaan seuraa ohjausryhmä sekä loppukädessä hankkeesta vastaava Piippolan Metsästysyhdistyksen johtokunta.

4.2.3 Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen alkuperäinen hyväksytty kustannusarvio on 72 141,00 euroa. Kustannusarvio tulee kuitenkin muuttumaan hankkeen kohtaamista ongelmista johtuvan, hankkeeseen haetun muutoksen myötä.

Kustannuksia on toistaiseksi syntynyt suunnittelusta sekä hankituista tarvikkeista ja palveluista. Hankepäätöksestä johtuen on hankkeelle haettu tuen maksatusta noin 500 euron kustannusten osalta toukokuussa 2010. Maksatusta on haettu vain pienistä tarvikehankinnoista aiheutuneille kustannuksille, hankkeen jatkon epävarmuudesta johtuen.

Hankkeen rahoituksen perustan muodostaa Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen myöntämä avustus. Loppuosa rahoituksesta muodostuu rakentamisessa tehtävistä talkoostöistä sekä mukana olevien yhdistysten hankkeeseen maksamasta omarahoituksesta.

4.3 Yhteistyökumppanit

Hankkeessa yhteistyökumppaneina on Siikalatvan kunta, alueen metsästysseurat sekä Piippolan seudun riistanhoitoyhdistys.

4.4 Hankkeen tulokset

Hankkeen tuloksena on toistaiseksi ollut lähinnä suunnitelmia, mieliharmia ja jonkin verran kustannuksia sekä kohtuullisen määrän töitä. Varsinaisiin tavoitteena oleviin tuloksiin kuitenkin edelleen tähdätään ja niiden toteutumiseen kohdatuista ongelmista huolimatta uskotaan.

5. ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI

Hankkeen saatua päätöksen Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselta, haettuihin muutoksiin, ohjausryhmä kokoontuu pohtimaan päätöstä sekä ratkaisemaan hankkeen toteutuksen varsinaisen aloittamisen tai hankkeesta luopumisesta esityksen Piippolan Metsästysyhdistykselle.

Siikalatvalla 15.3.2010

Mikko Äijälä

Puheenjohtaja, Piippolan Metsästysyhdistys ry

