

Hannu Tölli  
Veräjä 2 hanke  
Hanke nro 4273  
Nivalan kaupunki  
PL 10  
85501 NIVALA

## VUOSIRAPORTTI 2011

30.3.2012

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,  
liikenne- ja ympäristökeskus  
Oulu

08.08.2012

Dnro POPELY

### Hankkeen aloitus ja rahoituspäätös

Hankkeen rahoitushakemus on jätetty toimintaryhmään 31.10.2007 ja hanke on aloitettu 1.1.2008. Rahoituspäätös hankkeeseen on saatu 29.9.2009. Hankkeelle haettu jatkoaikaa 30.6.2012 saakka. Jatkoaikapäätös on saatu 8.2.2012.

### Toiminta vuonna 2008

Hanke aloitettiin rakentamalla Nivalan keskustan tuntumaan nuorille skeittipaikka eli skeittiparkki. Skeittipaikka oli nuorten itsensä ideoima ja suunnittelema investointikohde. Skeittiparkin rakentamisessa oli mukana nuorisovaltuusto ja Nivalan 4H-yhdistys. Nivalan 4H-yhdistys osallistui hankkeeseen myös yksityisrahoituksen muodossa maksamalla hankkeelle yksityisrahaa 5700 euroa.

Parkin pohjatyöt tehtiin kaupungin toimesta kaupungin omilla varoilla. Hankkeen puitteissa tehtiin alueen pinnoitustyöt, eli tasoitussora ja asfaltti. Skeittilaitteista osa on kiinteästi kentässä kiinni ja osa on irrallisia.

### Toiminta vuonna 2009

Hanke oli pysähdyksissä vuoden 2009 koska rahoituspäätös tehtiin vasta syyskuussa 2009. Vuoden 2009 aikana hankkeessa ei tehty investointeja.

### Toiminta vuonna 2010

Hankkeen sisältöön haettiin muutosta keväällä 2010 siten, että osa alkuperäisistä toimenpiteistä jätettiin pois ja tilalle laitettiin koirien agilityradan rakentaminen Aittolaan Järvikylälle. Agilityrata rakennettiin kesä-heinäkuussa 2010. Myöhemmin loppuvuonna haettiin muutosta toisen kerran hankkeen sisältöön siten että rakennetaan saunamökki Ainasojan varteen Järvikylän Aittolaan. Samalla haettiin jatkoaikaa hankkeelle vuoden 2011 loppuun. Muutoksista ja jatkoajasta ei ole tullut vielä päätöksiä. Hanke sisältää tällä hetkellä kolme toimenpidettä; Skeittiparkki Nivalan keskustan tuntumaan, joka on jo toteutettu vuonna 2008, agilityrata Aittolaan joka toteutettu kesällä 2010 ja saunamökin rakentaminen Aittolaan joka on ohjelmassa vuonna 2011.

## Toiminta vuonna 2011

Saunamökin rakentaminen alkoi kesällä 2011. Saunamökki on koottu talkootyönä ja se on viimeistelyä vaille valmis. (Kuva 1). Hankkeelle haettiin jatkoaikaa 30.6.2012 saakka, josta on saatu myös päätös.



Kuva1. Aittolan saunamökki lähes valmiina syksyllä 2011.

Hannu Tölli  
hankkeen vastuhenkilö  
Nivalan kaupunki  
puhelin 040 3447255