

Multasniemen Nuorisoseura ry / Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus/maaseutuosasto

Dnro 1287/3510-2003

# Multasniemen NS:n Talon kunnostus sekä kuntopolun ja ampumaradan rakentaminen – hanke

## LOPPURAPORTTI

Hankkeen toteuttaja: Multasniemen Nuorisoseura ry

Hankkeen toteutusaika: 17.4.2003-31.12.2005

Hankkeen kustannusarvio: 57 903,00

### **Suunnitelma:**

Hankkeessa kunnostetaan 1959 rakennettu nuorisoseuratalo. Kunnostus sisältää ikkunoiden uusimisen (13 kpl), ovien uusimisen (3 ulko- ja 4 sisäovea), käymälöiden rakentamisen, lämmityspattereiden uusimisen ja varastotilojen eristämisen. Rakennuksen lämmityskulut talvikäytössä saadaan näin laskemaan huomattavasti ja rakennukselle saadaan lisäkäyttöä (kurssit j erilaiset tilaisuudet talvisin). Hankkeessa kunnostetaan kuntopolku sekä rakennetaan ampumarata, ampumapaikat, suojavallit, näyttösuoja ja tie ampumapaikalle. Radalle rakennetaan tietä n. 500 metriä.

### **Saavutetut tavoitteet ja tulokset:**

Hankesuunnitelman mukaiset rakentamis- ja kunnostustoimet tehtiin. Talo remontoitiin, ampumarata rakennettiin ja kuntopolku tehtiin.

Talon toiminnallisuus parantui siten, että talvikäyttö myös mahdollista. Kuntopolku hyvä kyläläisten käytössä. Ampumarata tasokas ja säädökset täyttävä.

Nykyisellään mahdollisuus järjestää rata-ammuntoja ja ampumahiihtoa turvallisesti.









*Multasniemen Nuorisoseuran talo, kuntopolku ja ampumarata.*

*Kuvat: Myötäle ry*

**Hankkeen toteutuneet kustannukset:**

Materiaali- ja työsuoritusostot	21 917,55
Talkoot	17 425,67
Luotoissuoritukset	1 683,20

**Bruttomenot yhteensä**

**41 080,42**

Hankkeen aikana toteutunut rahoitus yhteensä

Rahoittajan nimi	EU	Valtio	Kunnat	Yksityinen	Muu rahoitus	Oma rahoitus	Yhteensä
TE-keskus	7637,50	4582,50					12220,00
Kunta			3055,00				3055,00
Yksityinen raha				6415,50		281,05	6696,55
Yks.talkoo				7637,50		9788,17	17425,67
Yks. luontoissuoritus				1222,00		461,20	1683,20