




maaseuturahasto



Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

## Loppuraportti

1.5.2011-30.10.2012



### toteuttajan nimi

Jokuset kyläyhdistys ry

- 1) hankkeen nimi ja hankenumero  
Koulusta – kyläntaloksi –hanke 21/103-11  
Projektipäällikkö  
Heikki Kumpula

### yhteenveto hankkeesta

- Tämän hankkeen tehtävänä oli lisätä kylän elinvoimaa ja antaa työkaluja kylän asukkaille siten, että he jaksavat kehittää tietoisesti kyläänsä ja asuinympäristöään uhkakuvista huolimatta.
- Luoda mahdollisuus ylivertaiseen kilpailukykyyn, kylätalon liiketoimintaan, vuokraustoimintaan.
- Houkutella ja aktivoida nuoria ja lapsiperheitä muuttamaan kylälle asumaan.
- Tavoitteena saada uutta yritystoimintaa kylälle.
- Luoda kylämiljööstä mielikuva joka on Kansainvälisyyttä, Turvallisuutta, Luonnollisuutta (luonto), Aktiivista, Läheistä, Jatkuvaa, Me henkistä.
- Lisäksi hanke vahvisti rakennustalkooperinnettä, tonttikauppaa, nuorten ja muiden kokoontumis- ja harrastus mahdollisuuksia.
- Mahdollisti uusien työpaikkojen syntyminen.
- Erityisesti rakennuksen ulkoinen olemus kohentui ja rakennuksen elinikä jatkui usealla vuosikymmenellä




Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

## hankkeen tavoitteet

- Tavoitteeksi olemme asettaneet ostamamme kylätalon ylläpidon ja toiminnan jatkuvuuden turvaamisen. Edelleen innostaa kylän väestöä uusiin innovatiivisiin hankkeisiin.
- Erityisesti haluamme nuorten viihtyvän juurillaan ja palaavan takaisin juurilleen "aikuisiässä".

## 5) hankkeen toteutus



MITÄ

Ulkomaalaukset, vesikatto ja ulkoseinät (ikkunat, ovet). Pinnat puhdistettiin ja





Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus



maalattiin kahteen kertaan.



vesikate pestiin ja maalattiin ensimmäisenä.





Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus



Nuoret auttoivat ikkunoiden- ja seinien maalauksessa.





Einkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus



Vanhan maalin poisto



Einkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus



Lumiesteet asennettu, vesirännit uusittu.





Nuoret osallistuivat talkoisiin.

Sisäänkäynnin muutostyö



alkutilanne



lopputulos





Sisäänkäynnin muutostyö onnistui hyvin. Hiukan lisätyötä tehti portaiden lahot niskotukset jotka uusittiin kokonaan.

Toisesta sisäänkäynnistä tehtiin myös esteetön eli rakennettiin invaluiska.






**KEITTIÖ**

Keittiöremontti, keittiökalusteet, keittiövälineet



Vanha tiskiallaskaappi täysin laho, poistettiin.




Sitten keittiö maalattiin kokonaan.



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus



Vanhat rungot kunnostettiin



Työtasoja lisättiin leipomista ja muuta ruuan laittoa varten.





Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus



Lisättiin vesipiste salaatin ja muun ruuan tekoa varten.



Keittiöstä tuli tilavampi avarampi toimivampi ja viihtyisä.



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus



Tiskikone nostettiin irti lattiasta, pesupaikasta tuli toimivampi.

AV laitteiden hankinta, 3D plasma tv, kannettava tietokone







Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus



60" tv mahdollistaa kylätalon monipuolisen käytön. Kisastudio, elokuva näytännöt, esitykset, kokoukset, kuusaan maratonin näyttötaulu.

Ikkunoihin on hankittu pimennysverhot ja näin on saatu heijastukset pois.

#### KUKA TEKI TYÖT

Kylänväki talkootyönä. Merkittävä apu saatiin nuorilta seinien ja ikkunoiden maalauksissa.

#### MISSÄ

Kuusaan-Jokelan kyläntalo Eurola Kuusaa Haapajärvi

#### HENKILÖ- ja MUUT VOIMAVARAT

Hankkeen projektivastaava, Heikki Kumpula

Hankkeelle valittiin hankkeesta ja töistä vastaava työryhmä 4 henkilöä.

Heikki Kumpula hankevastaava

Pertti Lampela, Henna Männikkö, Ari Ollila (turvallisuus ja työmaa mestari), Taina Ruhala

Kylän asukkaat tehneet talkootyötä vastuuhenkilön ohjauksessa.



Einkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

Hanke rahoitettiin "ensihätään" pankkilainalla, kunnes saadaan maksatukset ELYltä. Kyläyhdistykselle jää pankkivelkaa loppumaksatuksen jälkeen n. 3000 euroa.

Kustannukset, hankkeella ei ollut tuloja

Suurimmat kustannukset syntyneet:

- maalin poistosta
- Pohjamaalaustyö  
vesikatteen pesu ja maalaus
- ulkomaalit ja maalaustarvikkeet (katto, seinät)
- vuokrat, rakennustelineet tai "saksinostin"
- talkookahvitukset
- Vesirännit, lumiesteet, räystäspellit
- Keittiön uudistuksesta
- Keittiö välineiden hankinnasta
- AV-laitteiden hankinnasta

## HANKKEEN AIKATAULU

Milloin hanke alkaa ja päättyy?

Aikataulu 1.5.2011-30.10.2012

Kuusaa-Jokelan kylätaloon tehtävät investoinnit ja muut hankkeessa olevat kunnostustyöt eivät tarvitse Haapajärven kaupungin rakennuslupa- eikä ilmoitusmenettelyä (Haapajärven rakennustarkastaja).





Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

## Tiedotus

- Tiedotettiin kyläläisiä Kuusaa-Jokelan sanomat, facebook, [www.kuusaa.com](http://www.kuusaa.com), Maaselkälehti, Selännelehti, kylätalon vihkimis/kaste/maakirkko tilaisuus, joulun avaus tilaisuus.

## Kesän 2011 aikana

- korjattiin katteen lahokohdat ja kunnostettiin kylätalon kattorakenteet ja muita ulkorakenteita, ikkunoita maalattiin, pohja maalattiin muut tarvittavat alueet/paikat
- Uusittiin rännit ja asennettiin lumiesteet
- poistettiin vanha maali ulkoseinistä

## Talvi 2011-2012

Talven aikana suunniteltiin keittiön peruskorjaus.

Pyydettiin tarjoukset kalusteista.

Odotettiin ensimmäisen maksatuksen saapumista, että saataisiin rahaa hankkeen loppuun viemiseksi. Rahat saatiin kesäkuun viimeisellä viikolla.

## Kesä 2012

Kylätalo maalattiin kauttaaltaan toiseen kertaan. Myös ikkunat maalattiin.

Suurena apuna oli nuorten joukko joka auttoi paljon ulkomaalauksissa.

Rakennettiin kylätalon molemmat sisäänkäynnit uudestaan. Vanha sisäänkäynti oli epäasiallinen ja vanhuuttaan laho.

Ulkorapun askelkorkeus madallettiin n. 12 cm:iin. Rappuihin tuli käsikaiteet. Uutena tuli myös esteetön sisäänkäynti eli invaluiska.

## Keittiöremontti

Keittiöstä purettiin vanha ja lahonnut tiskiallas kaappeineen pois. Seinät tasotettiin ja maalattiin kauttaaltaan. Tiskikaapin alle ja seiniin asennettiin uusi matto vesiesteeksi. Uudet kaapit ja laatikostot asennettiin pääosin entisiin runkoihin.

Keittiöön tuli toinen vesipiste tiskialtainteen vihannesten pesua ja muuta ruuan valmistusta varten.



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

Keittiöön lisättiin uutta pöytätasoa leipomista ja muuta ruuan valmistusta varten. Kaikki astiat saatiin lajiteltua ja säilöttyä vetolaatikoihin. Keittiön työpisteet saatiin valaistua myös erillisillä kohdevaloilla. Keittiön toimivuutta testattiin Kuusaan Maratonin aikana, emäntäväki oli saavutukseen ja uudistukseen oikein tyytyväinen. Keittiöstä oli tullut toimiva.

### yhteistyökumppanit

- Työt tehtiin kylänväen kesken talkootyönä.

## tulokset ja vaikutukset

---

- Nyt jo on nähtävissä, että kyläyhteisö on hyvin tyytyväinen ko. projektiin ja sen saannoksiin. Käyttöaste on kohonnut ja talo on "virkeän" olinen.
- Kyläntalo Eurolasta ollaan ylpeitä
- Kylään on muuttanut lapsiperhe Oulusta 6 henkilöä.
- Kylään on muuttanut IT-alan yritys
- Kylän nuorisoyhdistys on herätetty henkiin
- Kylällä toimii "kyläkinö"
- Kylällä toimii "LiuLau-Baari"
- Pelkästään tammikuussa 2012 Eurolassa oli 42 tapahtumaa ja yli 200 kävijää.

### esitykset jatkotoimenpiteiksi

Kylätalo tulisi mitä pikimmiten tuotteistaa. Tuotteistaminen tulisi tehdä jokainen tila (huone) erikseen samoin kylän muut merkittävät paikat.

Kuusaalla 30.12.2012

  
Heikki Kumpula  
Pertti Lampela